



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 112 del 19/02/2026

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MATTEOTTI E PERCORSO CICLOPEDONALE
CUP B27H23000360004 CIG B18D94E568
APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO GARANZIA
DEFINITIVA E ATTESTAZIONE ECONOMIE DI SPESA.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 46 in data 30/12/2025, di nomina della sottoscritta quale incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio a tutto il 31/12/2026, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;
- il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025 di nomina della dott.ssa Donatella Giovanna D'Alessandro quale incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area finanziaria fino al 31/12/2026;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del Bilancio di Previsione degli esercizi 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.170 del 19/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2026/2027/2028;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2026/2027/2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 27/3/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2025-2027;

RICHIAMATI altresì:

- il piano triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 – come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 5/4/2023 e s.m.i. nel quale è inclusa – nell'annualità 2023 con il codice CUI L00243280120202300004 – l'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MATTEOTTI e PERCORSO CICLOPEDONALE" di importo pari a € 453.000,00;
- la propria determinazione n.298 del 5/6/2023 di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza allo Studio Associato Ingegneria, Urbanistica, Architettura, Mazzucchelli ing. Alberto, Pozzi arch. Roberto e Mazzucchelli arch. Maurizio con sede in Morazzone;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 26/10/2023 di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto;
- la propria determinazione n.838 del 21/12/2023 di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50, comma1 lett.c) del D.Lgs.36/2023 con la quale, tra l'altro, si è approvato il quadro economico di progetto come di seguito riportato:

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	Comune di Malnate (VA)	
	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MATTEOTTI	
	Quadro economico ai sensi art. 5 allegato I.7 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	
	A LAVORI E ONERI da stima di progetto (compresi oneri diretti della sicurezza "aziendali" e costo della manodopera):	
	1 Importo dei lavori da stima economica di computo metrico al netto del costo della manodopera	€ 245,718.36
	2 Importo del costo della manodopera desunto dal quadro di incidenza	€ 54,875.25
	1+2 TOTALE LAVORI DA STIMA ECONOMICA (compresi oneri diretti della sicurezza "aziendali" e costo della manodopera)	€ 300,593.61
	A1	TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO € 300,593.61
	A2 Oneri per la sicurezza specifici "contrattuali" (non compresi nell'importo del computo metrico dei lavori ma da prevedersi nel PSC)	€ 11,322.32
	A2	TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA € 11,322.32
	A1+A2	TOTALE LAVORI IN APPALTO € 311,915.93
	B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	1a Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Videospezione e risanamenti Fugascà	€ 5,500.00
	1b Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Adeguamenti e integrazione impianto illuminazione	€ 5,500.00
	2 Rilievi accertamenti ed indagini a cura della stazione appaltante e del progettista (compresa IVA e contributi)	€ 0.00
	3 Allacciamenti ai Pubblici Servizi e superamento interferenze	€ 0.00
	4 Imprevisti e arrotondamenti	€ 39,556.62
	5 Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 (revisione prezzi) e 120, comma 1, lettera a) (modifiche al contratto), del codice	€ 0.00
	6 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5,000.00
	7 Spese tecniche progettazione, D.L., contabilità, sicurezza (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€ 38,482.70
	8 Spese tecniche per incentivo alla progettazione (articolo 45 del codice)	€ 6,238.32
	9 Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, supporto al RUP e/o assicurazione progettisti se dipendenti amministrazione, verifica preventiva progetto	€ 0.00
	10 Spese per innovazione tecnologica e formazione (articolo 45, commi 6 e 7, del codice)	€ 0.00
	11 Spese per commissioni giudicatrici	€ 0.00
	12 Spese per pubblicità (procedure di appalto)	€ 250.00
	13 Spese per accertamenti di laboratorio	€ 0.00
	14 Spese tecniche per collaudo statico e tecnico amministrativo (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€ 0.00
	15 Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€ 0.00
	16 Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale	€ 0.00
	17 I.V.A. su lavori (10%)	€ 23,387.57
	18 I.V.A. su lavori (22%)	€ 17,168.86
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 141,084.07
	TOTALE GENERALE	€ 453,000.00

- la propria determinazione n.175 del 27/3/2024 quale aggiornamento della determina a contrarre di cui sopra finalizzata principalmente a formalizzare l'affidamento della gestione della procedura di affidamento dei lavori alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese in virtù della convenzione in essere;
- la propria determinazione n.266 del 29/4/2024 quale ulteriore rettifica ed integrazione alla determina a contrarre finalizzata esclusivamente alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto per i soli aspetti relativi alle clausole sociali che si è definito di non applicare fatta eccezione per quelle relative alle clausole obbligatorie per legge;
- la propria determinazione n.372 del 4/6/2024 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Bordin S.r.l. con sede in Via F.lli Bronzetti n.38 a Gallarate (VA) (p.Iva 00840420129) per un importo di € 299.752,87 inclusi oneri della sicurezza e costi della manodopera. Con tale atto è stato aggiornato il quadro economico di progetto come da seguente prospetto:

Quadro economico dell'opera	DETERMINA 175	AGGIUDICAZIONE
		Ribasso 4,95%
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:		
Importo dei lavori da stima economica di computo metrico al netto del costo della manodopera	€ 245.718,36	€ 233.555,30
Importo del costo della manodopera desunto dal quadro di incidenza	€ 54.875,25	€ 54.875,25
LAVORI E ONERI da stima di progetto (compresi oneri diretti della sicurezza "aziendali" e costo della manodopera):	€ 300,593.61	€ 288.430,55
Oneri per la sicurezza specifici "contrattuali" (non compresi nell'importo del computo metrico dei lavori ma da prevedersi nel PSC)	€ 11.322,32	€ 11.322,32
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 311.915,93	€ 299.752,87
SOMME A DISPOSIZIONE dell'AC:		
I.V.A. (22%) sui lavori	€ 17.168,86	€ 16.499,37
I.V.A. (10%) sui lavori	€ 23.387,57	€ 22.475,58
Spese tecniche progettazione, DLL, contabilità, sicurezza (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€ 38.482,70	€ 38.482,70
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.238,32	€ 6.238,32
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Videoispezione e risanamenti Fugascè	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Adeguamenti e integrazione impianto illuminazione	€ 5.500,00	€ 5.500,00
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spese per pubblicità (procedure di appalto)	€ 1.223,83	€ 1.473,83
Economie di gara, imprevisti ed interventi vari di completamento	€ 38.582,79	€ 52.077,33
Sommano importi a disposizione	€ 141.084,07	€ 153.247,13
Importo totale dell'opera	€ 453.000,00	€ 453.000,00

- il contratto dei lavori stipulato in data 5/9/2024 rep.9669 registrato a Varese al n.26885 del 09/09/2024;
- la propria determinazione n.684 del 4/11/2024 di presa d'atto della posticipazione dell'avvio dei lavori comunicata dall'Impresa appaltatrice per motivazioni varie tra le quali, principalmente il ritardo nell'approvvigionamento dei materiali lapidei;
- la propria determina n.188 del 28-3-2025 di presa d'atto ed autorizzazione ai subappalti richiesti dall'impresa aggiudicataria alle seguenti ditte:

DITTA	Categ Lavori	IMPORTO
Civelli Costruzioni Srl (P.Iva 02067440129)	OG3	€ 70.000,00
M.B. Pavimentazioni di Bombardieri Mario (CF BMBMRA87B04B393N – P.IVA 03969320161)	OG3	€ 14.000,00
Segnaletica Novarese S.r.l. (P.Iva 03335870121)	OS10	€ 10.000,00
TSPORFIDI di Sakraoui Tarik (CF SRKTRK88A01Z330B P.IVA 03462710165)	OG3	€ 11.000,00

- la propria determinazione n.423 del 30/6/2025 di approvazione della richiesta di proroga presentata dalla ditta appaltatrice vincolando l'ultimazione dei lavori alla riapertura al traffico della Via Matteotti entro il 30/6/2025;
- la propria determinazione n. 612 del 15/9/2025 di approvazione del SAL n.1 e quindi del credito dell'impresa pari a :

	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVATO
Opere di urbanizzazione	€ 153.799,64	10%	€ 15.379,96	€ 169.179,60
Manutenzione straordinaria	€ 6.965,68	22%	€ 1.532,46	€ 8.498,14
TOTALE	€ 160.765,32			€ 177.677,74

- la propria determinazione n.626 del 23/9/2025 di approvazione del SAL FINALE che attesta il credito dell'impresa pari a:

	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVATO
Opere di urbanizzazione	€ 67.576,10	10%	€ 6.757,61	€ 74.333,71
Manutenzione straordinaria	€ 69.912,69	22%	€ 15.380,79	€ 85.293,48
TOTALE	€ 137.488,79			€ 159.627,19

DATO ATTO che ad oggi, a fronte della contabilità come sopra richiamata e dei relativi certificati di pagamento emessi dal RUP, sono stati riconosciuti all'impresa gli importi come sopra indicati per un totale di € 298.254,11 oltre IVA per un totale di € 337.304,93. Ciò dando atto che l'impresa non ha presentato la documentazione dovuta per la liquidazione dell'anticipazione che pertanto non è stata riconosciuta;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione trasmesso dalla Direzione Lavori con pec registrata al protocollo n.27393 del 15/12/2025 unitamente ai verbali, alla documentazione dei materiali utilizzati e alla dichiarazione di corretta posa dei materiali da parte dell'impresa appaltatrice;

RISCONTRATO che gli atti di contabilità sono stati redatti in conformità alle disposizioni prescritte per la redazione della contabilità art 115 del Dlgs 36/2024, Allegato II.14 e che le risultanze sono congrue e conformi a quanto riscontrato in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti,
- risultano regolari i conteggi effettuati,
- la contabilità risulta conforme alle normative vigenti ed alle disposizioni fiscali in materia,
- risultano rispettate le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

PRESO ATTO di quanto attestato dal Direttore Lavori nel Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto per accettazione dall'impresa appaltatrice, in particolare di:

- Inizio lavori in data 17/2/2025 e ultimazione, a seguito di proroga, in data 19/7/2025
- Importo dei lavori contabilizzati: € 299.752,87 oltre Iva corrispondente all'importo di contratto
- Credito residuo spettante all'impresa a fronte dei certificati di pagamento già emessi: € 1.498,76 oltre Iva corrispondente alla ritenuta dello 0,5% per infortuni da svincolare all'approvazione del CRE
- lavori eseguiti nel rispetto del progetto approvato
- contabilità accettata dall'impresa fatta eccezione per le riserve apposte sulla contabilità finale rifiutate dal RUP in quanto presentate fuori tempo utile. L'impresa ha quindi preso atto delle controdeduzioni del RUP e si è comunque impegnata a sottoscrivere il CRE
- a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum non sono emerse richieste da parte di terzi

DATO ATTO inoltre che:

- la regolarità contributiva dell'impresa è attestata dal DURC online prot. n. INPS_49314813 del 04/02/2026
- in data 13/10/2025 la Cassa Edile/Edilcassa ha emesso attestato di congruità positivo
- l'impresa appaltatrice Bordin Srl non ha ceduto i propri crediti
- l'impresa appaltatrice Bordin Srl ha presentato le fatture quietanzate riconosciute ai subappaltatori

RITENUTO per tutto quanto sopra, di approvare l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di Riqualificazione urbana di via Matteotti e percorso ciclopedonale (CUP B27H23000360004) redatto e sottoscritto dal Direttore Lavori incaricato Arch.Roberto Pozzi e controfirmato per accettazione dall'Impresa appaltatrice Bordin Srl;

DARE ATTO che

- il credito spettante a saldo all'impresa appaltatrice ammonta ad € 1.498,76 oltre Iva pari alla ritenuta dello 0,5% per infortuni che con il presente atto si svincola
- l'importo che si riconosce all'impresa corrisponde all'importo di contratto che quindi viene rispettato
- l'importo a saldo viene assoggettato alle aliquote Iva differenziate conformemente all'applicazione dell'imposta eseguita per i primi due pagamenti del SAL 1 e del SAL finale che, a consuntivo, ha evidenziato una maggiore quota di lavori identificati nella manutenzione straordinaria soggetta ad aliquota superiore rispetto ai lavori per opere di urbanizzazione. Ciò comporta uno scostamento positivo rispetto alla previsione dell'impegno di spesa relativo all'importo di contratto che trova comunque ampiamente copertura nelle somme a disposizione del quadro economico di progetto:

	IMPORTO NETTO	IVA	IMPORTO IVA	IMPORTO IVATO
Opere di urbanizzazione	€ 1.112,44	10%	€ 111,24	€ 1.223,68
Manutenzione straordinaria	€ 386,32	22%	€ 84,94	€ 471,31
TOTALE	€ 1.498,76			€ 1.694,99

DATO ATTO che il quadro economico di progetto, rispetto a quello di aggiudicazione, varia come di seguito, evidenziando un'economia reale di € 67.805,24 rappresentata dall'applicazione del ribasso d'asta sommato a spese previste cautelativamente per servizi sulla fognatura e per eventuale acquisizione di aree che non è stato necessario utilizzare:

Quadro economico dell'opera	AGGIUDICAZIONE	FINALE
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA:		
Importo dei lavori da stima economica di computo metrico al netto del costo della manodopera	€ 233.555,30	€ 233.555,30
Importo del costo della manodopera desunto dal quadro di incidenza	€ 54.875,25	€ 54.875,25
LAVORI E ONERI da stima di progetto (compresi oneri diretti della sicurezza "aziendali" e costo della manodopera):	€ 288.430,55	€ 288.430,55
Oneri per la sicurezza specifici "contrattuali" (non compresi nell'importo del computo metrico dei lavori ma da prevedersi nel PSC)	€ 11.322,32	€ 11.322,32
TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 299.752,87	€ 299.752,87
SOMME A DISPOSIZIONE dell'AC:		
I.V.A. (22%) sui lavori	€ 16.499,37	€ 16.998,24
I.V.A. (10%) sui lavori	€ 22.475,58	€ 22.248,81
Spese tecniche progettazione, DLL, contabilità, sicurezza (compresi contributi 4% e IVA 22%)	€ 38.482,70	€ 38.482,69
Incentivo alla progettazione di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 50/2016	€ 6.238,32	€ 6.238,32
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Videoispezione e risanamenti Fugascè	€ 5.500,00	€ 0
Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (IVA 10% compresa) - Adeguamenti e integrazione impianto illuminazione	€ 5.500,00	€ 0
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 5.000,00	€ 0
Spese per pubblicità (procedure di appalto)	€ 1.473,83	€ 1.473,83

Economie di gara, imprevisti ed interventi vari di completamento	€ 52.077,33	
Sommano importi a disposizione	€ 153.247,13	€ 85.441,89
Importo totale dell'opera	€ 453.000,00	€ 385.194,76
ECONOMIE		€ 67.805,24

RITENUTO quindi di

- liquidare il saldo dovuto all'impresa appaltatrice per l'importo spettante di € 1.498,76 oltre Iva ovvero per un totale di € 1.694,99 dando atto che si procederà con atto di liquidazione dedicato a seguito dell'acquisizione di fattura elettronica da parte dell'appaltatore;
- svincolare la garanzia fideiussoria di cui all'art.2.12 del capitolato speciale d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.117 del D. Lgs. 36/2023, costituita mediante polizza fideiussoria n. 114703080 di Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Somma Lombardo, ivi emessa il 20/06/2024, per un importo garantito di € 14.987,64;

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico di Progetto è l'arch. Daniela Galli
- il Responsabile del procedimento della fase di esecuzione è il geom. Sara De Maio
- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è **B27H23000360004**;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è **B18D94E568**;

DATO ATTO che, come definito nella determina a contrarre e in quella di aggiudicazione, il fondo di cui all'art 45 del D.lgs 36/2023, è determinato come sopra nell'importo complessivo di €. 6.238,32 e sarà destinato, con successivo atto, al gruppo di lavoro dei dipendenti che hanno partecipato al progetto ed alla sua realizzazione:

- arch. Daniela Galli (Responsabile Unico di Progetto / Responsabile del procedimento delle fasi di programmazione, progettazione affidamento)
- geom. Sara De Maio (Collaboratore Tecnico e Responsabile del procedimento della fase di esecuzione)
- dott. Antonio Cafasso (Collaboratore nella fase di affidamento)
- sig.ra Luana Tedesco (Collaboratrice amministrativa)

RITENUTO da ultimo che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs 31/3/2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2026 e dato atto che l'opera è finanziata al cap.958/3;

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE tutto quanto riportato in premessa come qui richiamato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE e PRENDERE ATTO del contenuto del Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera di Riqualificazione urbana di Via Matteotti e percorso ciclopeditone redatto dal Direttore Lavori incaricato con propria determina 298/23, Arch.Roberto Pozzi, documento pervenuto agli atti del Comune al protocollo n.27393 del 15/12/2025;

3) DI DARE ATTO che la documentazione è conforme agli atti contrattuali, alla normativa vigente ed al Capitolato speciale d'Appalto e che la ditta appaltatrice, Bordin Srl - con sede Gallarate (VA) in Via F.lli Bronzetti n. 38, Codice Fiscale e Partita IVA: 00840420129 – a seguito di apposizione di riserva sullo stato finale ha preso atto del rifiuto del RUP per mancata tempestività della riserva stessa e ha accettato la contabilità sottoscrivendo il CRE;

4) DI DARE ATTO che la corresponsione del credito dovuto all'impresa a saldo della prestazione eseguita è pari ad €. 1.498,76 oltre IVA in misura differenziata per un totale di € 1.694,99 che sarà riconosciuto, con successivo atto di liquidazione a seguito di acquisizione di regolare fattura elettronica;

5) DI DARE ATTO altresì che l'opera è finanziata con fondi propri di questa Amministrazione Comunale;

6) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori come contabilizzato e certificato dal Direttore lavori corrisponde alla quota autorizzata ovvero all'importo di contratto. Ciò rilevando che per effetto di una più precisa applicazione delle differenti aliquote Iva eseguita a consuntivo, si registra una lieve maggiore spesa rispetto all'impegno assunto specificatamente per l'importo lordo di contratto. Tale differenza trova ampiamente copertura economica nelle somme a disposizione del quadro economico dell'opera;

7) DI AUTORIZZARE e provvedere allo svincolo della garanzia definitiva costituita dall'impresa mediante polizza fideiussoria n. 114703080 di Groupama Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Somma Lombardo, ivi emessa il 20/06/2024, per un importo garantito di € 14.987,64;

8) DI DARE ATTO che il quadro economico dell'opera prevede la quota ex art. 45 del D.lgs 36/2023 per funzioni tecniche come indicato in premessa e che con successivo atto si provvederà alla liquidazione delle singole quote ai dipendenti nel rispetto del relativo regolamento in vigore;

9) DI DARE ATTO che a chiusura del procedimento si può attestare un'economia complessiva di € 67.805,24.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**