



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 59 del 01/02/2024

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA - CUP B27H23001630001 - CIG 993580125E

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LIQUIDAZIONE QUOTA INCENTIVO EX ART.113 DEL D.LGS.50/2016.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 33 in data 22/12/2023, di incarichi di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- le deliberazioni del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 85 e n.86, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2024/2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025 e successiva deliberazione in data 20/07/2023, n. 88 di modifica dello stesso;

- la deliberazione della G.C. n. 87 del 20/07/2023 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'UTC dei lavori in oggetto che comportava una spesa totale di € 33.160,00 di cui: € 28.203,05 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.084,74 per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; € 4.956,95 per somme a disposizione dell'Ente;
- la determinazione del Responsabile Area Gestione Territorio n. 415 del 21/07/2023 - determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori con la quale, a seguito di espletamento della procedura Sintel n. 171411755, il lavoro sopra indicato è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGIO - Via Monviso, 3 21040 Venegono Superiore (VA) - P.IVA 03795350127 per l'importo di euro € 27.931,88 (euro ventisettemilanovecentotrentuno/88), comprensivo dell'importo di € 1.084,74 (euro milleottantaquattro/74) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l'opera è interamente finanziata con fondi assegnati all'Amministrazione Comunale per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano" ai sensi del relativo articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante il Bilancio di previsione dello Stato relativo alle annualità 2022 e 2023;

DATO ATTO che con la medesima determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 415 del 21/07/2023 si è provveduto all'aggiornamento del quadro economico di progetto, in allegato alla presente, per effetto dell'aggiudicazione dei lavori;

DATO ATTO che:

- in data 27/07/2023 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;
- i lavori sono stati iniziati in data 27/07/2023 ed ultimati in data 25/10/2023;
- durante l'esecuzione degli stessi, non si è proceduto alla autorizzazione di subappalto di lavori;
- è stata redatta l'allegata contabilità finale che si ritiene corrispondente allo stato di fatto e quindi meritevole di approvazione;
- è stato liquidato lo stato avanzamento lavori n° 1 corrispondente al finale al netto della ritenuta per infortuni dello 0,5% per un importo di € 27.651,39 oltre Iva per un totale liquidato di € 31.831,57 così suddiviso:
 - € 10.572,93 oltre Iva nella misura del 4%, in quanto trattasi di interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, per un totale ivato di € 10.995,85;
 - € 17.078,46 oltre Iva nella misura del 22%, per un totale ivato di € 20.835,72;
- è stato redatto il certificato di regolare esecuzione, anch'esso allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta un ammontare dei lavori eseguiti pari ad € 27.790,35;
- è stata verificata la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGIO mediante acquisizione del DURC online con validità fino al 20/03/2024;
- resta il credito da riconoscere all'Impresa GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGIO di € 138,95 oltre IVA, pari all'importo delle ritenute applicate al conto finale dei lavori;

VISTA la documentazione contabile dello stato finale e il CRE predisposti dalla Direzione Lavori, arch. Daniela Galli, allegata alla presente, si da atto che il quadro economico di progetto risulta così variato:

DESCRIZIONE		IMPORTO PROGETTO APPROVATO	IMPORTO AGGIUDICAZIONE	IMPORTO REALIZZATO
IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO				
A1	interventi di MANUTENZIONE STRADALE	€ 7.827,98	€ 7.749,70	€ 9.153,26
B1	interventi Eliminazione Barriere Architettoniche	€ 11.605,20	€ 11.489,15	€ 10.161,86
C1	interventi di MANUTENZIONE VERDE	€ 7.685,14	€ 7.608,29	€ 7.390,49
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 27.118,32	€ 26.847,14	€ 26.705,61

IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

A2	MANUTENZIONE STRADALE – Oneri Sicurezza	€ 313,12	€ 313,12	€ 313,12
B2	Eliminazione Barriere Architettoniche – Oneri Sicurezza	€ 464,21	€ 464,21	€ 464,21
C2	MANUTENZIONE VERDE – Oneri Sicurezza	€ 307,41	€ 307,41	€ 307,41
Sommano lavori non soggetti a ribasso		€ 1.084,74	€ 1.084,74	€ 1.084,74
IMPORTO TOTALE LAVORI a base d'asta		€ 28.203,05	€ 27.931,88	€ 27.790,35
D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	I.V.A. (22%) sui lavori	22%	€ 3.549,40	€ 3.515,27 € 3.776,14
	I.V.A. (4%) sui lavori	4%	€ 482,78	€ 478,13 € 425,04
E SPESE TECNICHE 2%				
	Incentivo alla progettazione di cui all'art 113 comma 3 Dlgs.50/2016 (ricalcolato nella misura dell'80%)		€ 451,25	€ 451,25 € 451,25
F IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie				
			€ 473,51	€ 783,46 € 717,22
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 4.956,95	€ 5.228,12 € 5.369,65
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA			€ 33.160,00	€ 33.160,00 € 33.160,00

RITENUTO di approvare il CRE e quindi riconoscere all'impresa GOTTARDELLO S.N.C. DI GOTTARDELLO FABIO E GIORGIO il saldo dovuto di € 138,95;

DATO ATTO che il quadro economico dell'opera prevede la quota del 2,00% relativa a somme destinate alle funzioni tecniche come stabilito dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sono quantificate in € 451,25 (pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito) quale incentivo da assegnare ai dipendenti che hanno partecipato al progetto secondo apposito regolamento (art. 113 comma 3 Dlgs.50/2016);

ATTESO che con determinazione del Responsabile Area Gestione Territorio n. 415 del 21/07/2023 è stato individuato quale gruppo di lavoro dei dipendenti che hanno partecipato al progetto:

- arch. Daniela Galli (Responsabile dell'Area - RUP – DL)
- geom. Sara De Maio (Progettazione)
- geom. Simone Rustichelli (collaboratore tecnico);

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione dell'incentivo – ai sensi dell'art.20 del citato regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo relativo – anche al fine di poter attestare la totale chiusura dell'opera in oggetto e rendicontare spese ed economie sui portali dedicati;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 3 (tabella 4) dell'art.7 del regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche la quota di incentivo definita in € 451,25 - ovvero pari all'80% della quota del 2% di € 564,06 ai sensi dell'art.113 comma 4 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. per il finanziamento con fondi regionali a destinazione vincolata – è così ripartita:

Incarico	Dipendente	Importo da liquidare
----------	------------	----------------------

Responsabile unico del procedimento	DG	€ 29,33
Supporto al RUP	RS	€ 15,79
Redazione programma triennale	Non dovuta	
Commissioni e controllo	SD - RS	€ 112,82
Validazione e verifica preventiva	DG - SD	€ 112,81
DI-DEC Sicurezza	DG - RS	€ 135,38
Collaudo tecnico/amministrativo	DG - RS	€ 45,12
Collaudo statico	Non dovuta	
	TOTALE	€ 451,25

1. DG Totale € 209,83
2. SD Totale € 78,97
3. SR Totale € 162,45

RITENUTO pertanto possibile procedere alla liquidazione delle indennità spettanti al gruppo di lavoro di cui sopra già individuato con propria determinazione n. 415 del 21/07/2023;

DATO ATTO che gli importi di cui sopra vengono rendicontati attraverso i portali di monitoraggio dedicati BDAP e Osservatorio Regionale;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento in oggetto è l'arch. Daniela Galli e che al procedimento stesso sono stati assegnati i seguenti codici:

CUP: B27H23001630001;

CIG: 993580125E;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.;

VISTO il regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.197 del 23/12/2021;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** conseguentemente gli allegati atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del marciapiede e delle alberature presenti in Via Giuseppe Brusa dai quali risulta la regolarità dei lavori eseguiti ed un importo contabilizzato di € 27.790,35 oltre Iva, compresi gli oneri per la sicurezza;
3. **DI DISPORRE** quindi la corresponsione della quota a saldo dello 0,5% pari ad € 138,95 oltre IVA nella misura di legge;
4. **DI DARE ATTO** che il quadro economico dell'opera prevede la quota del 2,00% per funzioni tecniche e che le stesse somme destinate alle funzioni tecniche come stabilito dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sono quantificate in € 451,25 (pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo costituito) quale incentivo da assegnare ai dipendenti che hanno partecipato al progetto secondo apposito regolamento (art. 113 comma 3 Dlgs.50/20156);

5. **DI DARE ATTO** che è stato individuato il gruppo di lavoro dei dipendenti che hanno partecipato al progetto:
arch. Daniela Galli (Responsabile dell'Area - RUP – DL)
geom. Sara De Maio (Progettazione)
geom. Simone Rustichelli (collaboratore tecnico);
4. **DI PROVVEDERE** per i motivi espressi in premessa, alla liquidazione totale delle indennità riferite alle fasi di progettazione, affidamento e realizzazione di cui al “Fondo incentivante la progettazione delle opere pubbliche” spettanti ai dipendenti tecnici che, nominati in specifico gruppo di lavoro, hanno svolto le funzioni di cui all'art. 7 del regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
5. **DI DARE ATTO** che la quota di incentivo definita nel quadro economico pari ad € 451,25 risulta già impegnata nel bilancio comunale;
6. **DI DARE ATTO** che la liquidazione delle quote di incentivo genera un'economia di spesa di cui al punto “F” del quadro economico “IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie”, pari ad € 717,22 Iva compresa;
7. **DI DARE ATTO** che ad avvenuta liquidazione delle quote di incentivo si provvederà alla chiusura della rendicontazione economica tramite i portali di monitoraggio dedicati BDAP e Osservatorio Regionale;
8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per la liquidazione degli importi spettanti al gruppo di lavoro.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**