



Comune di Malnate Provincia di Varese

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022 in Comune di Malnate

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Casalucci S.r.l.

Contratto in data 06/02/2023 rep. n. 9651 registrato a Malnate in data 13/02/2023 al n. 3870/23 di euro 197 834.940

Data Offerta:	<u> / / </u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	214 148.520
Data Consegna:	05/12/2023	Somme a Disposizione:	102 165.060
Data Inizio Lavori:	05/12/2022	Importo per la Sicurezza:	5 000.000
Giorni Utili per Ultimazione:	180	Importo per la Manodopera:	0.000
Data Utile per Ultimazione:	03/06/2023	IMPORTO DI VARIANTE	221 245.360
Giorni di Sospensione:	181	Somme a Disposizione (variante):	69 506.080
Numero di Sospensioni	2	Importo per la Sicurezza (variante):	5 000.000
Nuova Data Ultimazione:	01/12/2023	Importo per la Manodopera (variante):	0.000
Data FINE LAVORI:	28/11/2023	Anticipazione:	59 350.480
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	3

DOTT. ING. PAOLO GERVASINI
paolo@gervasinistudio.it

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 197'834,935 - 100%)			
1 001.001.001	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi SOMMANO % aliquote	100,00000	692,4223 (0,350000%)	692,422 (0,350000%)
2 001.001.003	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	9'145,9090 (4,623000%)	9'145,909 (4,623000%)
3 001.004.003	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	85,0690 (0,043000%)	85,069 (0,043000%)
4 001.004.005	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile SOMMANO % aliquote	100,00000	2'387,8677 (1,207000%)	2'387,868 (1,207000%)
5 002.001.003	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	4'571,9653 (2,311000%)	4'571,965 (2,311000%)
6 002.004.005	via Ravina - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile SOMMANO % aliquote	100,00000	1'194,9230 (0,604000%)	1'194,923 (0,604000%)
7 003.001.002	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00000	3'851,8462 (1,947000%)	3'851,846 (1,947000%)
8 003.001.003	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	1'866,9683 (0,943700%)	1'866,968 (0,943700%)
9 003.004.005	Viale Trieste prossimità via Tallachini - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile SOMMANO % aliquote	100,00000	1'194,9527 (0,604015%)	1'194,953 (0,604015%)
	A R I P O R T A R E			24'991,923

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24'991,923
10 004.003.002	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00	807,1665 (0,408000%)	807,167 (0,408000%)
11 004.003.003	Via Manzoni - asfaltature carreggiata - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	164,2030 (0,083000%)	164,203 (0,083000%)
12 005.003.003	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	767,5995 (0,388000%)	767,600 (0,388000%)
13 006.003.003	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - segnaletica SOMMANO % aliquote	100,00000	334,3410 (0,169000%)	334,341 (0,169000%)
14 007.003.007	Via Milano - asfaltature e carreggiata - barriere stradali SOMMANO % aliquote	100,00000	1'117,7674 (0,565000%)	1'117,767 (0,565000%)
15 007.004.008	Via Milano - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili SOMMANO % aliquote	100,00	3'978,4566 (2,010998%)	3'978,457 (2,010998%)
16 008.003.001	Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi SOMMANO % aliquote	100,00000	425,3451 (0,215000%)	425,345 (0,215000%)
17 008.003.002	Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00000	1'630,1599 (0,824000%)	1'630,160 (0,824000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			34'216,963 (17,295713%)
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			34'216,963

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			34'216,963
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 204'378,222 - 100%)			
18 001.001.002	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00000	18'582,0679 (9,092000%)	18'582,068 (9,092000%)
19 001.001.004	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche SOMMANO % aliquote	100,00000	12'009,2643 (5,876000%)	12'009,264 (5,876000%)
20 001.001.006	via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza SOMMANO % aliquote	100,00000	1'062,7668 (0,520000%)	1'062,767 (0,520000%)
21 001.002.001	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - demolizioni e scavi SOMMANO % aliquote	100,00000	302,4798 (0,148000%)	302,480 (0,148000%)
22 001.002.002	via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00000	7'443,4548 (3,642000%)	7'443,455 (3,642000%)
23 001.004.008	via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili SOMMANO % aliquote	100,00000	3'789,1722 (1,854000%)	3'789,172 (1,854000%)
24 002.001.001	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi SOMMANO % aliquote	100,00000	318,8300 (0,156000%)	318,830 (0,156000%)
25 002.001.002	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi SOMMANO % aliquote	100,00000	4'228,5854 (2,069000%)	4'228,585 (2,069000%)
26 002.001.004	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche SOMMANO % aliquote	100,00000	6'004,6322 (2,938000%)	6'004,632 (2,938000%)
27	via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza			
	A R I P O R T A R E			87'958,216

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			87'958,216
002.001.006	SOMMANO % aliquote	100,00000	531,3834 (0,260000%)	531,384 (0,260000%)
28 003.001.001	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	318,8300 (0,156000%)	318,830 (0,156000%)
29 003.001.004	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	6'004,6526 (2,938010%)	6'004,653 (2,938010%)
30 003.001.006	Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	531,4018 (0,260009%)	531,402 (0,260009%)
31 004.001.001	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	3'836,1792 (1,877000%)	3'836,179 (1,877000%)
32 004.001.002	Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	7'609,0012 (3,723000%)	7'609,001 (3,723000%)
33 005.002.001	Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	2'378,9625 (1,164000%)	2'378,962 (1,164000%)
34 005.002.002	Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	4'306,2491 (2,107000%)	4'306,249 (2,107000%)
35 005.003.001	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	17'821,7810 (8,720000%)	17'821,781 (8,720000%)
36 005.003.002	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi			
	SOMMANO % aliquote	100,00000	41'272,1382 (20,194000%)	41'272,138 (20,194000%)
37 005.003.006	Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza			
	SOMMANO %	100,00000	831,8194	831,819
	A R I P O R T A R E			173'400,614

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			173'400,614
38 006.003.001	aliquote		(0,407000%)	(0,407000%)
	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi	100,00000	9'317,6031	9'317,603
	SOMMANO % aliquote		(4,559000%)	(4,559000%)
39 006.003.002	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi	100,00000	19'442,5003	19'442,500
	SOMMANO % aliquote		(9,513000%)	(9,513000%)
	40 006.003.006	via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza	100,00000	831,8194
SOMMANO % aliquote		(0,407000%)		(0,407000%)
41 009.005.007		via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali	100,00000	1'385,6843
	SOMMANO % aliquote	(0,678000%)		(0,678000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro		170'161,257	
	aliquota		(83,258018%)	
	TOTALE euro		204'378,220	
	----- -----			

STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]

[illegible]

STATO FINALE DEI LAVORI

[illegible]