

ADEGUAMENTO SERVIZI IGIENICI SCUOLA SECONDARIA I° GRADO "NAZARIO SAURO"						
Via Baracca n°1 - 21046 Malnate (VA)						
STATO AVANZAMENTO LAVORI - ONERI DI SICUREZZA						
N.	DESCRIZIONE	U. M.	Prezzo Unitario	Formula	Prezzo totale	
1	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni 3,5x1,95 m) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.	ml	€ 8,35	40	€ 334,00	
2	Rete plastica stampata (colore arancione) per recinzione di cantiere area esterna. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.	ml	€ 2,00	15	€ 30,00	
3	Delimitazione costituita da paletti mobili, di diametro 40 mm posto su base di moplen e cemento, disposti a distanza di 2 metri e catena in moplen bicolore (bianco/rosso) di dimensione dell'anello 5x20x30 mm.	ml	€ 1,80	50	€ 90,00	
4	Quadro elettrico generale di cantiere completo di apparecchiatura di comando e di protezione differenziale e magnetotermica da 32A. Costo mensile	cad./mese	€ 21,19	1	€ 21,19	
5	Segnale di informazione in alluminio rettangolare 500x470 mm posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e tramogge, ponti di servizio, apparecchi di sollevamento, norme d'uso della sega circolare, per la piegaferrì e la tagliaferrì, delle betoniere, norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilica, in luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo per l'intera durata dei lavori.	cad.	€ 21,25	2	€ 42,50	
7	Cartello di divieto in alluminio rettangolare 330x500 mm posato a parete.	cad.	€ 10,00	5	€ 50,00	
8	Estintore portatile a polvere da 6Kg omologato (DM 20/12/1992).	cad.	€ 23,44	1	€ 23,44	
9	CASSETTA PRONTO SOCCORSO Decreto 388/03 Allegato 1-br-CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO-br-Guanti sterili monouso (5 paia).-br-Visiera paraschizzi-br-Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).-br-Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).-br-Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).-br-Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).-br-Teli sterili monouso (2).-br-Pinzette da medicazione sterili monouso (2).-br-Confezione di rete elastica di misura media (1).-br-Confezione di cotone idrofilo (1).-br-Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).-br-Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).-br-Un paio di forbici.-br-Lacci emostatici (3).-br-Ghiaccio pronto uso (due confezioni).-br-Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).-br-Termometro.-br-Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.	cad.	€ 103,75	1	€ 103,75	
ONERI SICUREZZA PER L'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO ANTICONTAGIO COVID-19						
10	Misurazione temperatura corporea con termometro digitale a infrarossi a tutto il personale prima dell'accesso in cantiere.	cad./giorno	€ 1,20	32	€ 38,40	

11	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante.	cad./giorno/ lav.	€ 0,57	96	€	54,72
12	SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di alcool etilico denaturato a 70° in dispenser: b. da 500 ml con dosatore	cad./mese	€ 11,83	1	€	11,83
13	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI CONTENENTE ALCOOL ETILICO A 70° con denaturazione speciale: bottiglia da 750 ml	cad./settimana	€ 4,00	4	€	16,00
14	DISINFETTANTE PER AMBIENTI E OGGETTI A BASE DI IPOCLORITO DI SODIO ALLO 0,1% (per es. candeggina) bottiglia da 1 litro:	cad./settimana	€ 2,00	5	€	10,00
15	Cartellonistica di avvertimento e indicazioni procedure Covid-19 realizzata in PVC, compresa di fornitura e messa in opera: a. dim. 500X700	cad.	€ 25,31	1	€	25,31
TOTALE						€ 851,14

DATA: 31/03/2021

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

ING. CLAUDIO BESIO

