COMUNE DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STABILE CASTELLO I° MAGGIO REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE AL FINE DI ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISTEMAZIONE DEI SERRAMENTI E SOSTITUZIONE DELLA CENTRALE TERMICA" OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - 5.2.2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU. CODICE CUP: B23D21000860001

COMMITTENTE: COMUNE DI MALNATE

IMPRESA: D.I.S.M.A. S.R.L.

IL R.U.P.

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O							571´080,93
	Anticipazione euro							133´152,52
	LAVORI A MISURA							
1 NC.10.100.0 010.b 28/06/2026	Nolo di gru a torre ad azionamento elettrico, compreso gruista, consumo di energia elettrica: - altezza fino a 34 m - sbraccio fino a 31 m - portata 800/1000 Kg SOMMANO ora	4	154	480,000		67,89	32´587,20	
2 NC.70.030.0 030 28/06/2026	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine SOMMANO m³	4	154	181,430		11,81	2´142,69	
3 1C.01.170.00 30.b 28/06/2026	Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con abbassamento, carico e trasporto a impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica SOMMANO cad	4	154	3,000		20,25	60,75	
4 1C.01.140.00 10.a 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SOMMANO m²	4	154	102,050		22,30	2´275,72	
5 1C.01.060.00 10.a 28/06/2026	Rimozione del manto di copertura, esclusa l'orditura leggera, compreso l'abbassamento al piano di carico, movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere, cernita e pul ... o, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. Per coperture in:- tegole di laterizio, cemento e simili SOMMANO m²	4	154	388,740		11,61	4´513,27	
6 1C.01.060.00 20.a 28/06/2026	Rimozione dell'orditura sottomanto. Compresi l'abbassamento ed il carico con qualsiasi mezzo, il trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; la ... riutilizzabili. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sottomanto in: - piccola orditura sottotegole in listelli di abete SOMMANO m²	4	154	388,740		1,60	621,98	
7 1C.11.020.00 20 28/06/2026	Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura SOMMANO m²	4	154	194,370		33,06	6´425,87	
8 1C.11.110.00 30 28/06/2026	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame SOMMANO m²	4	154	194,370		16,81	3´267,36	
9 1C.11.200.00 50.a 28/06/2026	Fermaneve con elementi isolati in:- rame SOMMANO cad	4	155	69,500		4,63	321,79	
10 1C.14.700.00 10 28/06/2026	Revisione di canali di gronda, converse, scossaline, grembiali ed in genere tutti i manufatti da lattoniere, compreso pulizia, affrancatura, legatura, fissaggio dove occorrenti. Esclusi ponteggi esterni o mezzi speciali. SOMMANO m	4	155	154,320		5,09	785,49	
	A R I P O R T A R E						53´002,12	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						53´002,12	704´233,45
11 1C.24.200.00 10 28/06/2026	Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	155	1´190,020		3,77	4´486,38	
12 1C.24.200.00 20 28/06/2026	Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	155	1´361,930		1,91	2´601,29	
13 1C.24.200.00 30.a 28/06/2026	Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con stucco: - in pasta a base di resine in dispersione acquosa SOMMANO m²	4	155	171,910		3,51	603,40	
14 1C.24.220.00 40.a 28/06/2026	Verniciatura trasparente, a due mani, di superfici in legno già preparate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con: - vernice impregnante trasparente per legno, per esterno ed interno (p.s.0,83 kg/l - resa 0,10-0,12 l/m² per due mani) SOMMANO m²	4	155	171,910		9,11	1´566,10	
15 NP03a1 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi largh. 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezz ... to su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	155	194,370		24,04	4´672,65	
16 NP03a2 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero forti e sani in ragione di ... idi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.- sola fornitura coppi coperta di recupero SOMMANO m2	4	155	194,370		30,36	5´901,07	
17 NP03a3 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezzi/cad. ... to su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	155	194,370		17,67	3´434,52	
18 NP03b1 28/06/2026	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato f ... peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	156	194,370		26,76	5´201,34	
19 NP03b2 28/06/2026	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato f ... peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte SOMMANO m2	4	156	194,370		14,39	2´796,98	
20 NP03c1 28/06/2026	Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinforzata prod. Aeropan o similare equivalente con fibre in vetro parzialmente riciclate (felt ... adattamenti. compreso materiali di consumo, minuterie, etc. compreso ogni onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	156	194,370		76,86	14´939,28	
	A RIPORTARE						99´205,13	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						99´205,13	704´233,45
21 NP03c2 28/06/2026	Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinforzata prod. Aeropan o similare equivalente con fibre in vetro parzialmente riciclate (fel ... adattamenti. compreso materiali di consumo, minuterie, etc. compreso ogni onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	156	194,370		10,79	2´097,25	
22 NP03e 28/06/2026	Fornitura in opera di copertura provvisoria costituita da teli impermeabili opportunamente forati, legacci e ossatura in legname da cantiere idonea a provvedere al corretto defluss ... azione in cantiere e recupero finale a deposito. compreso ogni onere e magistero per completare l'opear a regola d'arte. SOMMANO m2	4	156	388,740		18,40	7´152,82	
23 1C.13.100.00 20 28/06/2026	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. SOMMANO m²	4	156	19,315		4,95	95,61	
24 1C.02.100.00 30.b 28/06/2026	Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciu ... co e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento. SOMMANO m³	4	156	18,270		25,10	458,58	
25 1C.04.020.00 20.a 28/06/2026	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 SOMMANO m³	4	157	6,850		191,30	1´310,41	
26 1C.04.400.00 10.a 28/06/2026	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee SOMMANO m²	4	157	33,110		18,74	620,48	
27 1C.22.020.00 10.a 28/06/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm SOMMANO kg	4	157	593,470		4,74	2´813,05	
28 1C.01.180.00 10.a 28/06/2026	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... occaggio, di recupero o a discarica autorizzata. Sono esclusi gli scavi e gli oneri di smaltimento. - fino a 2", a vista SOMMANO m	4	157	100,000		1,28	128,00	
29 MA.00.060.0 020 28/06/2026	Operaio impiantista livello D2 SOMMANO ora	4	157	80,000		27,18	2´174,40	
30 1C.01.700.00 30.b 28/06/2026	Esecuzione tracce su murature in mattoni pieni. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per sezioni: - sezione da 105 fino a 250 cm²							
	A R I P O R T A R E						116´055,73	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						116´055,73	704´233,45
	SOMMANO m	4	157	277,000		17,74	4´913,98	
31 NP.SAB-CR C 28/06/2026	Fornitura di ventilconvettore del tipo ad incasso a parete. Con motore brushless a magneti permanenti e inverter, bassa potenza sonora, regolazione continua della velocità, elettr ... leto di filtro elettrostatico a ionizzazione. Tipo o similare SABIANA CARISMA CRC ECM 73, VBPM, TDI,MBECMM, T2, CRYSTALL. SOMMANO cadauno	4	157	0,500		2´726,83	1´363,42	
32 NP.DN025 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 25 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	158	5,000		30,22	151,10	
33 NP.DN040 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	158	20,000		42,66	853,20	
34 NP.DN050 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	158	10,000		57,20	572,00	
35 NP.DN065 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 65 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	158	4,000		60,11	240,44	
36 MA.00.060.0 000.M 28/06/2026	Operaio impiantista meccanico - 5° S livello Assistenza alla posa di tutto quanto computato come sola fornitura SOMMANO h	4	158	20,000		31,05	621,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						124´770,87	
	A RIPORTARE						124´770,87	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						124´770,87	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
37 1S.00.010.00 10 28/06/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. SOMMANO cad	4	159	7,000		46,76	327,32	
38 NC.10.450.0 060.b 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m	4	159	100,000		0,45	45,00	
39 NC.10.450.0 060.a 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere SOMMANO m	4	159	50,000		3,15	157,50	
40 DSR.5.18.08 3 28/06/2026	ATTACCHI PER FUNI DI TRATTENUTA [SR5083] Sistema di protezione anticaduta realizzato con ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795, da fissare su supporto resistente (porzione ... l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera SOMMANO cadauno	4	159	4,000		31,71	126,84	
41 NC.10.350.0 040.b 28/06/2026	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m²	4	159	437,430		0,59	258,08	
42 NC.10.350.0 040.a 28/06/2026	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m²	4	159	437,430		5,72	2´502,10	
43 NC.10.350.0 035.d 28/06/2026	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... ezza dei lavoratori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m	4	159	105,000		2,88	302,40	
44 NC.10.350.0 035.c 28/06/2026	Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti ... atori e pubblica:- altezza fino a cm. 180, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m	4	159	105,000		8,79	922,95	
45 NC.10.350.0 010.b 28/06/2026	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m²	4	160	871,120		2,45	2´134,24	
46 NC.10.350.0	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi,							
	A R I P O R T A R E						131´547,30	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						131´547,30	704´233,45
010.a 28/06/2026	gli ancoraggi, le segnalazioni e ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m²	4	160	871,120		11,35	9´887,21	
47 N.P.1 28/06/2026	Allestimento cantiere mediante posizionamento di cartellonistica ed altri dispositivi di sicurezza, la formazione di accessi e di piani di lavoro, per il noleggio ed trasporto in situ di tutte le attrezzature necessarie, compresa pulizia finale dell'area di cantiere. SOMMANO cadauno	4	160	1,000		2´000,00	2´000,00	
48 1S.00.010.00 10 28/06/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. SOMMANO cad	4	160	2,000		46,76	93,52	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						18´757,16	
	A R I P O R T A R E						143´528,03	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						143´528,03	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
49 1C.01.030.00 40.c 28/06/2026	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci ... rto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,051 a 0,500 m³ SOMMANO m³	4	161	2,950		414,19	1´221,86	
50 1C.01.110.01 00.c 28/06/2026	Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo m ... azione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - spessore oltre 18,1 cm SOMMANO m³	4	161	1,950		73,19	142,72	
51 1C.01.030.00 20.a 28/06/2026	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre ... trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - oltre 5,01 m³ SOMMANO m³	4	161	11,380		99,02	1´126,85	
52 1C.06.750.00 80.d 28/06/2026	Apertura di vani finestra, porta finestra, porta e similari (dimensione indicativa da cm 100x100 a cm 200x250) su murature portanti perimetrali o interne, compresa posa falso telai ... terventi ma limitati e circoscritti, comprese immorsature e piani di lavoro interni, in: - spessore finito da 41 a 50 cm SOMMANO m²	4	161	3,290		326,06	1´072,74	
53 NPS07 28/06/2026	A25036b Demolizione di strutture in vetrocemento, eseguita a mano, compresa l'eventuale struttura in legno o acciaio, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa del trasporto allo scarico, escluso carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata: - per strutture verticali SOMMANO m2	4	161	21,000		22,38	469,98	
54 1C.27.050.01 00.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	161	321,810		3,47	1´116,68	
55 1C.01.030.00 20.b 28/06/2026	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attre ... orto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,501 a 5,01 m³ SOMMANO m³	4	161	1,780		127,53	227,00	
56 1C.01.050.00 10.a 28/06/2026	Demolizione totale o parziale di solaio in legno, sia semplice che composto, di qualsiasi spessore, esclusa l'eventuale caldana. Comprese le opere provvisionali di sostegno e prote ... gio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - con rimozione dell'impalcato e della grossa armatura SOMMANO m²	4	161	10,920		18,50	202,02	
57 1C.27.050.01 00.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	162	15,000		3,47	52,05	
	A R I P O R T A R E						149´159,93	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						149´159,93	704´233,45
58 1C.01.090.0020.a 28/06/2026	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la ... i impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in buono stato di conservazione. SOMMANO m²	4	162	22,220		13,22	293,75	
59 1C.01.140.0010.a 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SOMMANO m²	4	162	1,680		22,30	37,46	
60 1C.06.740.0030 28/06/2026	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato. SOMMANO m³	4	162	0,240		710,09	170,42	
61 1C.01.180.0010.b 28/06/2026	Rimozione tubi in ferro per condotte, di qualsiasi tipo, interrate, immurate, appese, inclusi gli accessori di fissaggio, le curve, qualsiasi tipo di pezzo speciale, derivazione ec ... mento. - fino a 2", sotto traccia o interrate, compresa apertura tracce e demolizione eventuale rinfianco, escluso scavo SOMMANO m	4	162	300,000		6,33	1´899,00	
62 1C.27.100.0010.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti speciali pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170903*) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti pericolosi SOMMANO 100 kg	4	162	40,000		79,50	3´180,00	
63 1C.27.050.0100.e 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... si, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	162	40,000		8,32	332,80	
64 NC.10.050.0020.a 28/06/2026	Nolo automezzo con gru, compreso autista, carburante e lubrificante: - portata utile 3,0 t SOMMANO ora	4	163	16,000		60,09	961,44	
65 NC.80.150.0010.d 28/06/2026	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico fino a 2.000 kg (minimo 1.000 kg) SOMMANO t/km	4	163	200,000		1,60	320,00	
66 NC.80.150.0010.c 28/06/2026	Solo trasporto generico, escluso il tempo di carico e scarico, per ogni km e per le seguenti condizioni di carico: - carico da 2.000 a 4.000 kg SOMMANO t/km	4	163	200,000		0,81	162,00	
67 1C.02.200.0010 28/06/2026	Scavo all'interno di edificio, eseguito con mezzi meccanici ed interventi manuali ove necessario, di materie di qualsiasi natura e consistenza. Compresa la demolizione di trovanti ... porto all'esterno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento SOMMANO m³	4	163	1,580		157,39	248,68	
	A RIPORTARE						156´765,48	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						156´765,48	704´233,45
68 1C.27.050.0100.a 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	163	28,440		3,89	110,63	
69 1C.04.020.0010.a 28/06/2026	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 SOMMANO m³	4	163	0,530		164,60	87,24	
70 1C.04.020.0020.a 28/06/2026	Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movime ... regati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 SOMMANO m³	4	163	1,580		191,30	302,25	
71 1C.04.020.0030.a 28/06/2026	Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo o qualsiasi alt ... 17 cm, compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2 SOMMANO m³	4	163	5,070		213,68	1´083,36	
72 1C.04.020.0040.a 28/06/2026	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di ... i a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2 SOMMANO m³	4	163	8,140		217,25	1´768,42	
73 1C.04.400.0010.b 28/06/2026	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore SOMMANO m²	4	164	50,740		21,91	1´111,71	
74 1C.04.400.0010.c 28/06/2026	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - orizzontali per solette piene SOMMANO m²	4	164	14,360		24,29	348,80	
75 1C.04.400.0020.d 28/06/2026	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm, balconi, gronde. SOMMANO m²	4	164	31,600		58,66	1´853,66	
76 1C.04.450.0010.a 28/06/2026	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C SOMMANO kg	4	164	2´188,500		2,12	4´639,62	
77 NPS01a 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti del gas radon.							
	A RIPORTARE						168´071,17	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						168´071,17	704´233,45
	SOMMANO m2	4	164	4,840		16,44	79,57	
78 NPS01b 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico (di spessore 1,2 mm) accoppiato con un tessuto non tessuto per impermeabilizzare in totale adesione strutture interrate con uno spessore complessivo di 1,7 mm avente funzione di barriera di protezione anche nei confronti del gas radon. SOMMANO m2	4	164	4,840		39,15	189,49	
79 1C.11.020.00 20 28/06/2026	Sottomanto continuo in tavole di abete accostate per falde. Compresi: tagli adattamenti, chiodature alla sottostante struttura SOMMANO m²	4	164	194,370		33,06	6´425,87	
80 1C.11.110.00 30 28/06/2026	Sovrapprezzo ai manti in coppi per fissaggio con fermacoppi - in piattina di rame SOMMANO m²	4	165	194,370		16,81	3´267,36	
81 1C.11.200.00 50.a 28/06/2026	Fermaneve con elementi isolati in:- rame SOMMANO cad	4	165	69,500		4,63	321,79	
82 NP03a1 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi largh. 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezz ... to su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	165	194,370		24,04	4´672,65	
83 NP03a2 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero forti e sani in ragione di ... idi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.- sola fornitura coppi coperta di recupero SOMMANO m2	4	165	194,370		30,36	5´901,07	
84 NP03a3 28/06/2026	Fornitura in opera di manto di copertura in coppi di cotto realizzato con coppi canali nuovi 19-21 in ragione di 16pezzi/mq e coppi coperta di recupero in ragione di 16pezzi/cad. ... to su linea di gronda. compreso tagli e sfridi. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	165	194,370		17,67	3´434,52	
85 NP03b1 28/06/2026	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato f ... peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	165	194,370		26,76	5´201,34	
86 NP03b2 28/06/2026	Fornitura in opera di strati sottocoppo impermeabile realizzato con guaina bituminosa porta coppo tipo Onduline SC380 per coppi 19-21 o similare equivalente con interposto strato f ... peso 220gr/m3 in rotolo, o similare equivalente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte SOMMANO m2	4	165	194,370		14,39	2´796,98	
87 NP03c1	Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinforzata prod. Aeropan o similare equivalente con							
	A R I P O R T A R E						200´361,81	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						200´361,81	704´233,45
28/06/2026	fibre in vetro parzialmente riciclate (felt ... adattamenti. compreso materiali di consumo, minuterie, etc. compreso ogni onere per completare l'opera a regola d'arte.							
	SOMMANO m2	4	165	194,370		76,86	14´939,28	
88 NP03c2 28/06/2026	Realizzazione di isolamento termico a base di pannelli, formato da Aerogel di silice rinforzata prod. Aeropan o similare equivalente con fibre in vetro parzialmente riciclate (fel ... adattamenti. compreso materiali di consumo, minuterie, etc. compreso ogni onere per completare l'opera a regola d'arte.							
	SOMMANO m2	4	166	194,370		10,79	2´097,25	
89 NP03d 28/06/2026	Fornitura in opera e certificazione di sistema anticaduta composto da dispositivo tipo STR-STC con piastre di ripartizione, fissati alla struttura in legno con barre e resina. com ... d'arte. per materiali e modalità equivalenti ditta SICURPAL - accessi da esterno tramite idoneo mezzo di sollevamento.							
	SOMMANO a corpo	4	166	1,000		5´925,26	5´925,26	
90 1C.01.060.00 70.a 28/06/2026	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati.							
	SOMMANO m²	4	166	58,750		4,46	262,03	
91 1C.08.300.00 40.a 28/06/2026	Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divisa in quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: - con superficie tirata a frattazzo fine							
	SOMMANO m²	4	166	38,630		37,63	1´453,65	
92 1C.13.100.00 20 28/06/2026	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.							
	SOMMANO m²	4	166	19,320		4,95	95,63	
93 1C.13.160.00 20 28/06/2026	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di po ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.							
	SOMMANO m²	4	166	58,750		32,21	1´892,34	
94 1C.13.160.00 30 28/06/2026	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.							
	SOMMANO m²	4	166	5,520		32,80	181,06	
95 1C.24.050.00 10.c 28/06/2026	Sabbiatura di superfici di pietre naturali e artificiali con metodi meccanici ad azione abrasiva. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni: - ad umido con sabbia quarzifera di superfici in cemento, in muratura, in cotto, in pietra naturale, in intonaco, in legno							
	SOMMANO m²	4	167	12,800		13,64	174,59	
96 1C.24.140.00 10.e 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: - ai silicati di potassio modificati (p.s. = 1,54 kg/l; resa = 0,25 l/m²)							
	SOMMANO m²	4	167	12,800		5,47	70,02	
97	Rimozione accurata scala in elementi metallici per riuso. compreso							
	A R I P O R T A R E						227´452,92	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						227´452,92	704´233,45
NP10a 28/06/2026	movimentazione all'interno del cantiere.compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO a corpo	4	167	1,000		342,54	342,54	
98 NP10b 28/06/2026	Rimontaggio scala esistente in elementi metallici. compreso movimentazione all'interno del cantiere. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO a corpo	4	167	1,000		481,00	481,00	
99 NP11 28/06/2026	Smontaggio con recupero e rimontaggio delle lattonerie in rame esistenti (fermaguaine, coprimuro, etc). compreso rimozione delle siliconature e realizzazione di nuovi cordoli silic ... dei tasselli di fermo e delle minuterie in rame. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m	4	167	35,750		26,72	955,24	
100 1E.02.010.00 10.c 28/06/2026	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 25mm SOMMANO m	4	167	350,000		3,45	1´207,50	
101 1E.02.020.00 10.h 28/06/2026	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 392x152x70 mm SOMMANO cad	4	167	10,000		10,01	100,10	
102 1M.14.060.0 050.a 28/06/2026	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De16 x 2,2 mm SOMMANO m	4	167	100,000		5,58	558,00	
103 1M.14.060.0 050.b 28/06/2026	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De20 x 2,8 mm SOMMANO m	4	167	100,000		6,75	675,00	
104 1M.14.060.0 050.c 28/06/2026	Tubazioni in pe reticolato con barriera anti-ossigeno secondo UNI EN ISO 15875 in rotoli con guaina isolante, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni, guarnizioni e staf ... o essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De25 x 3,5 mm SOMMANO m	4	168	100,000		11,15	1´115,00	
105 MA.00.005.0 002 28/06/2026	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	4	168	80,000		41,15	3´292,00	
106 1M.10.130.0 020.a 28/06/2026	Derivazioni per ventilconvettori a partire da collettori di distribuzione o da rete principale di distribuzione fino alle intercettazione del ventilconvettore, eseguiti con materia ... a valle delle valvole a sfera e assistenza muraria. Tipi di allacciamenti: - per ogni derivazione con impianto a 2 tubi SOMMANO cad	4	168	17,000		229,98	3´909,66	
107 NPS02 28/06/2026	Esecuzione di test per il rilevamento del gas radon, compreso posizionamento degli strumenti, elaborazione dei dati e restituzione di relazione con esisti firma di tecnico specializzato SOMMANO cadauno	4	168	1,000		520,28	520,28	
	A RIPORTARE						240´609,24	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						240´609,24	704´233,45
108 1C.06.580.00 10.e 28/06/2026	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 SOMMANO m	4	168	9,600		31,39	301,34	
109 1C.04.455.00 10.a 28/06/2026	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso ... rmanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L SOMMANO kg	4	168	40,400		7,77	313,91	
110 NPS03a 28/06/2026	Movimentazione materiali in luoghi angusti qualsiasi dimensione e tipologia. SOMMANO a corpo	4	168	1,000		2´624,80	2´624,80	
111 NPS03b 28/06/2026	Assistenza al montaggio opere in ferro in luoghi angusti SOMMANO a corpo	4	168	1,000		4´924,80	4´924,80	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						105´246,06	
	A RIPORTARE						248´774,09	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						248´774,09	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
112 NC.10.350.0 015.a 28/06/2026	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... sclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m²	4	169	39,520		12,67	500,72	
113 NC.10.350.0 040.a 28/06/2026	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio SOMMANO m²	4	169	18,240		5,72	104,33	
114 NC.10.350.0 015.b 28/06/2026	Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare multidirezionale, costituito da montanti modulari con rosette a più fori. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la me ... e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m²	4	169	39,520		2,54	100,38	
115 NC.10.350.0 040.b 28/06/2026	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m²	4	169	18,240		0,59	10,76	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						716,19	
	A RIPORTARE						249´490,28	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						249´490,28	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
116 NPS06b 28/06/2026	A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm:- su muratura in mattoni pieni SOMMANO m	4	170	3,000		60,73	182,19	
117 1C.06.580.00 10.d 28/06/2026	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 14 SOMMANO m	4	170	3,000		21,78	65,34	
118 1C.06.580.00 10.f 28/06/2026	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 20 SOMMANO m	4	170	7,200		37,03	266,62	
119 1C.22.020.00 10.a 28/06/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm SOMMANO kg	4	170	600,000		4,74	2´844,00	
120 NPS06b 28/06/2026	A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm:- su muratura in mattoni pieni SOMMANO m	4	170	7,200		60,73	437,26	
121 1C.04.455.00 10.a 28/06/2026	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso ... rmanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L SOMMANO kg	4	170	18,940		7,77	147,16	
122 1C.06.580.00 10.e 28/06/2026	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 SOMMANO m	4	170	5,100		31,39	160,09	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						4´102,66	
	--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---							
	A RIPORTARE						253´592,94	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						253´592,94	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
123 NC.10.450.0060.a 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... ntaggio:- per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso eventuali spostamenti nell'ambito dell'area di cantiere							
	SOMMANO m	4	171	150,000		3,15	472,50	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						472,50	
	A R I P O R T A R E						254´065,44	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						254´065,44	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
124 NC.10.450.0060.b 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SOMMANO m	4	172	500,000		0,45	225,00	
125 1C.27.050.0100.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	172	250,570		3,47	869,48	
126 1C.07.710.0080 28/06/2026	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente SOMMANO m²	4	172	110,800		36,21	4´012,07	
127 NC.10.400.0020.a 28/06/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per il primo giorno SOMMANO giorno	4	172	1,000		53,72	53,72	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						5´160,27	
	A RIPORTARE						259´225,71	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						259´225,71	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
128 1S.00.010.00 10 28/06/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. SOMMANO cad	4	173	1,000		46,76	46,76	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						46,76	
	A R I P O R T A R E						259´272,47	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						259´272,47	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
129 1C.01.150.0020.b 28/06/2026	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SOMMANO m²	4	174	2,000		6,29	12,58	
130 1C.27.050.0100.g 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato SOMMANO 100 kg	4	174	4,000		18,16	72,64	
131 1C.01.140.0010.b 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO m²	4	174	3,780		14,85	56,13	
132 1C.27.050.0100.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	174	17,040		3,47	59,13	
133 NP15 28/06/2026	Rimozione di parapetti in legno compreso corrimano, : - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento SOMMANO m2	4	174	10,000		11,95	119,50	
134 1C.01.140.0010.b 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. SOMMANO m²	4	174	10,760		14,85	159,79	
135 1C.01.140.0020.b 28/06/2026	Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento SOMMANO m	4	174	21,580		1,53	33,02	
136 NC.10.400.0020.b 28/06/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio: - per ogni giorno successivo SOMMANO giorno	4	174	29,000		2,70	78,30	
137 NC.10.400.0020.c 28/06/2026	Nolo di trabattello metallico completo in opera di tutti gli accessori, secondo la norma UNI EN 1004, altezza fino a 4 m, per uso interno ed esterno, compreso montaggio e smontaggio:- per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato dalla D.L. SOMMANO cad	4	175	4,000		51,03	204,12	
138 1E.02.040.0085.a 28/06/2026	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm² SOMMANO m	4	175	400,000		2,41	964,00	
139	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa							
	A RIPORTARE						261´031,68	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						261´031,68	704´233,45
1E.02.040.0095.b 28/06/2026	Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	4	175	200,000		3,52	704,00	
140 NP.00003 28/06/2026	Fornitura e posa di batteria di numero 1 generatori a condensazione di tipo murale con camera di combustione totalmente in acciaio inox. Completa di tutti gli accessori. Dettagli in analisi prezzi. Potenza al focolare: 65 kW SOMMANO a corpo	4	175	0,500		8´254,49	4´127,25	
141 NP.DAB-32-12 28/06/2026	Circolatore elettronico DN32 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/220.32 M SOMMANO cadauno	4	175	0,500		1´353,55	676,78	
142 1M.04.020.0020.c 28/06/2026	Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): - 10 l SOMMANO cad	4	175	0,500		142,19	71,10	
143 1M.04.020.0030.b 28/06/2026	Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): - 50 l SOMMANO cad	4	175	0,500		280,43	140,22	
144 1M.17.060.0010.h 28/06/2026	Strumentazione per temperatura: - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina SOMMANO cad	4	175	0,500		193,33	96,67	
145 1M.17.060.0030.b 28/06/2026	Strumentazione per pressione e flusso - pressostato da tubazione a riarmo manuale SOMMANO cad	4	176	0,500		377,78	188,89	
146 1M.17.060.0030.e 28/06/2026	Strumentazione per pressione e flusso - flussostato da tubazione SOMMANO cad	4	176	0,500		99,07	49,54	
147 1M.04.060.0010.a 28/06/2026	Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto SOMMANO cad	4	176	0,500		23,54	11,77	
148 1M.13.100.0010.b 28/06/2026	Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	176	0,500		49,43	24,72	
149 1M.04.060.0020.b 28/06/2026	Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova SOMMANO cad	4	176	0,500		31,54	15,77	
150	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25							
	A R I P O R T A R E						267´138,39	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						267´138,39	704´233,45
1M.13.010.0 010.e 28/06/2026	Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	176	1,500		23,54	35,31	
151 1M.13.050.0 010.e 28/06/2026	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	176	0,600		23,21	13,93	
152 1M.13.010.0 010.a 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	176	0,600		9,09	5,45	
153 NM.WSN22 2 28/06/2026	Fornitura di pompa di calore idornica produzione caldo e freddo del tipo canalizzato da interno con ventilatori a media prevalenza. Produzione acqua calda a 45°C con potenza 48 kW ... eta di scheda Modbus. Completa di scheda ingresso 0-10VDC. Completa kit estensione -10°C W.B. Completa di avviamento. SOMMANO cadauno	4	176	0,500		33´216,90	16´608,45	
154 1M.13.110.0 130.a 28/06/2026	Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in ottone, attacchi filettati Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	177	0,300		216,34	64,90	
155 1M.13.110.0 040 28/06/2026	Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar Pressione massima in entrata: 16 bar Temperatura massima d'esercizio: 70 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	177	0,300		44,28	13,28	
156 1M.03.060.0 050.a 28/06/2026	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori SOMMANO cad	4	177	0,300		668,50	200,55	
157 1M.03.060.0 050.b 28/06/2026	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN15 SOMMANO cad	4	177	0,300		203,98	61,19	
158 1M.13.010.0 010.a 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	177	3,600		9,09	32,72	
159 1M.14.020.0	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi							
	A R I P O R T A R E						284´174,17	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						284´174,17	704´233,45
010.a 28/06/2026	filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm SOMMANO m	4	177	3,000		11,58	34,74	
160 1M.03.060.0 010.a 28/06/2026	Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automat ... e. Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr SOMMANO cad	4	177	0,300		1´825,67	547,70	
161 1M.04.060.0 020.b 28/06/2026	Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova SOMMANO cad	4	178	0,300		31,54	9,46	
162 1M.13.130.0 060.a 28/06/2026	Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	178	0,300		10,86	3,26	
163 1M.04.060.0 040.a 28/06/2026	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Grandezze: - DN15 SOMMANO cad	4	178	0,300		216,24	64,87	
164 1M.04.060.0 020.d 28/06/2026	Manometri: - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante SOMMANO cad	4	178	0,300		49,50	14,85	
165 1M.13.170.0 010.d 28/06/2026	Stabilizzatori di pressione per gas a doppia membrana (regolazione e sicurezza per evitare l'installazione del tubo di sfiato dall'esterno). Chiusura a flusso zero; due prese di pr ... di uscita = 15÷40 mbar. Temperatura di esercizio compresa fra -10 °C e 60 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	178	0,300		84,36	25,31	
166 1M.13.170.0 020.d 28/06/2026	Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di tenuta in NBR. Attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50. Pressione massima di esercizio = 2 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	178	0,300		43,54	13,06	
167 1M.13.170.0 030.b 28/06/2026	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati ... ltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25 SOMMANO cad	4	178	0,300		32,87	9,86	
168 1M.13.170.0 030.a 28/06/2026	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati ... ltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	178	0,300		23,54	7,06	
169 1M.13.170.0	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio.							
	A R I P O R T A R E						284´904,34	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						284´904,34	704´233,45
050.d 28/06/2026	Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	179	0,300		95,19	28,56	
170 1M.13.170.0 050.b 28/06/2026	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25 SOMMANO cad	4	179	0,300		76,84	23,05	
171 1M.13.170.0 050.a 28/06/2026	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	179	0,300		59,59	17,88	
172 1M.14.020.0 010.e 28/06/2026	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm SOMMANO m	4	179	2,400		26,25	63,00	
173 1M.14.020.0 010.c 28/06/2026	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm SOMMANO m	4	179	0,600		20,88	12,53	
174 1M.01.120.0 010.a 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - centralina di rivelazione con sensore incorporato SOMMANO cad	4	179	0,300		136,21	40,86	
175 1M.01.120.0 010.c 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - sirena d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano SOMMANO cad	4	179	0,300		86,24	25,87	
176 1M.01.120.0 010.d 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - lampeggiatore d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano SOMMANO cad	4	179	0,300		45,34	13,60	
177 NP.CAL.04 28/06/2026	Fornitura di ELETTROVALVOLA GAS 1"1/2 A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA SOMMANO cadauno	4	180	0,300		227,70	68,31	
178 NP.CAL.VIC .01 28/06/2026	Fornitura di VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE VIC INAIL 1" SOMMANO cadauno	4	180	0,300		643,89	193,17	
179 MA.00.005.0 002 28/06/2026	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	4	180	1,200		41,15	49,38	
180 1M.17.060.0 010.m	Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da esterno SOMMANO cad	4	180	0,300		66,28	19,88	
	A RIPORTARE						285´460,43	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						285´460,43	704´233,45
28/06/2026								
181 1M.17.060.0 010.o 28/06/2026	Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione con pozzetto SOMMANO cad	4	180	1,500		73,11	109,67	
182 1M.17.070.0 020.d 28/06/2026	Regolatori con supervisione: - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di ... regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. SOMMANO punto reg.	4	180	6,900		193,49	1´335,08	
183 NP.ethernet 28/06/2026	Fornitura di kit comunicazione 4g con ptrotocolo OPENVPN e VPN Teltonika con interfaccia ethernet - Coster SOMMANO a corpo	4	180	0,300		1´087,90	326,37	
184 MA.00.060.0 000 28/06/2026	Operaio impiantista livello B1 SOMMANO ora	4	180	2,400		32,49	77,98	
185 NM.X003 28/06/2026	Neutralizzatore di condensa acida SOMMANO cadauno	4	180	0,300		349,14	104,74	
186 1C.12.010.00 10.b 28/06/2026	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ... aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 1,2 SOMMANO m	4	180	3,000		8,25	24,75	
187 1C.12.350.00 10.b 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 100 mm SOMMANO m	4	181	0,300		195,56	58,67	
188 1C.12.350.00 10.d 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150 mm SOMMANO m	4	181	0,300		226,85	68,06	
189 1C.12.350.00 10.e 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180 mm SOMMANO m	4	181	1,200		245,10	294,12	
190 1C.12.350.00 20.b 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90° SOMMANO cad	4	181	0,300		206,42	61,93	
	A RIPORTARE						287´921,80	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						287´921,80	704´233,45
191 1C.12.350.0040.a 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto SOMMANO cad	4	181	0,600		402,17	241,30	
192 1C.12.350.0040.b 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90° SOMMANO cad	4	181	0,600		273,02	163,81	
193 1C.12.350.0040.d 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... ie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati SOMMANO cad	4	181	0,300		120,71	36,21	
194 1C.12.350.0040.e 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... a posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete SOMMANO cad	4	181	0,300		188,41	56,52	
195 1C.12.350.0040.f 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... sori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo SOMMANO cad	4	182	0,300		350,65	105,20	
196 1C.12.350.0040.g 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... a, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura SOMMANO cad	4	182	0,300		404,23	121,27	
197 MA.00.005.0002 28/06/2026	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	4	182	2,400		41,15	98,76	
198 NC.10.200.0050.c 28/06/2026	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 45 m SOMMANO giorno	4	182	0,300		1´002,29	300,69	
199 MA.00.005.0002 28/06/2026	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	4	182	2,400		41,15	98,76	
200 1E.03.070.0165.q 28/06/2026	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio ... e per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm SOMMANO cad	4	182	0,300		668,57	200,57	
	A RIPORTARE						289´344,89	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						289´344,89	704´233,45
201 1E.03.030.02 60.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A SOMMANO cad	4	182	0,300		304,54	91,36	
202 1E.03.080.02 10 28/06/2026	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. SOMMANO cad	4	182	0,300		359,25	107,78	
203 1E.03.080.02 30.b 28/06/2026	Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 SOMMANO cad	4	182	0,900		31,04	27,94	
204 1E.03.060.00 60.a 28/06/2026	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm SOMMANO cad	4	183	1,200		14,49	17,39	
205 1E.01.050.00 30.d 28/06/2026	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistem ... di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - tetrapolare SOMMANO cad	4	183	0,300		662,92	198,88	
206 1E.03.030.03 70.q 28/06/2026	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 125 A sensibilità 0,1 A SOMMANO cad	4	183	0,300		178,01	53,40	
207 1E.03.030.01 20.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A SOMMANO cad	4	183	0,300		152,78	45,83	
208 1E.03.030.03 00.a 28/06/2026	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad	4	183	2,100		80,37	168,78	
209 1E.03.030.03 00.h 28/06/2026	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... ale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,3 A SOMMANO cad	4	183	0,300		170,47	51,14	
210 1C.28.200.00 10.b 28/06/2026	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO %	4	183	100,000		19,00	19,00	
211 1E.02.060.00 55.a 28/06/2026	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con							
	A R I P O R T A R E						290´126,39	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						290´126,39	704´233,45
	linea fino a 4 mmq SOMMANO cad	4	183	4,500		101,31	455,90	
212 1E.02.060.0085.a 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) SOMMANO cad	4	184	3,600		167,15	601,74	
213 1E.02.030.0010.d 28/06/2026	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm SOMMANO m	4	184	3,000		17,71	53,13	
214 1E.02.040.0045.b 28/06/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	4	184	30,000		3,09	92,70	
215 1E.02.040.0065.c 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm² SOMMANO m	4	184	6,000		5,95	35,70	
216 1E.02.040.0065.g 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm² SOMMANO m	4	184	6,000		25,58	153,48	
217 MA.00.060.0000 28/06/2026	Operaio impiantista livello B1 SOMMANO ora	4	184	4,800		32,49	155,95	
218 1E.02.060.0035.a 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V SOMMANO cad	4	184	0,300		70,09	21,03	
219 1E.02.060.0035.g 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione SOMMANO cad	4	185	0,900		30,88	27,79	
220 1E.02.060.0035.i 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A + T, grado di sicurezza 2.2 SOMMANO cad	4	185	1,500		53,02	79,53	
221 1E.06.060.01	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03							
	A R I P O R T A R E						291´803,34	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						291´803,34	704´233,45
00.b 28/06/2026	secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w SOMMANO cad	4	185	1,200		171,62	205,94	
222 1E.01.040.00 20 28/06/2026	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq SOMMANO cad	4	185	0,600		70,93	42,56	
223 1E.01.040.00 20 28/06/2026	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq SOMMANO cad	4	185	0,600		70,93	42,56	
224 1C.01.040.00 70 28/06/2026	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 ... blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. SOMMANO m²	4	185	1,800		194,74	350,53	
225 1C.22.080.00 10 28/06/2026	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni SOMMANO kg	4	185	66,000		7,40	488,40	
226 1C.06.740.00 30 28/06/2026	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato. SOMMANO m³	4	185	0,150		710,09	106,51	
227 1C.10.150.00 10.c 28/06/2026	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria: - perlite espansa granulometria 1 ÷ 5 mm SOMMANO m³	4	186	0,000		187,17	0,00	
228 1E.02.060.00 55.b 28/06/2026	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... porto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq SOMMANO cad	4	186	0,300		127,99	38,40	
229 1E.02.040.00 65.c 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm² SOMMANO m	4	186	6,000		5,95	35,70	
230 1E.02.010.00 20.d 28/06/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SOMMANO m	4	186	6,000		11,08	66,48	
231 1E.02.020.00 20.c 28/06/2026	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SOMMANO cad	4	186	0,600		14,83	8,90	
	A R I P O R T A R E						293´189,32	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						293´189,32	704´233,45
232 1C.07.110.00 40 28/06/2026	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni SOMMANO m²	4	186	22,220		20,30	451,07	
233 1C.07.220.00 10 28/06/2026	Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, ... eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. SOMMANO m²	4	186	3,280		24,54	80,49	
234 1C.08.050.00 20 28/06/2026	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5: SOMMANO m²	4	186	2,310		16,07	37,12	
235 1C.17.660.00 10.f 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Beola grigia SOMMANO m²	4	187	2,310		130,66	301,82	
236 1C.24.050.00 40 28/06/2026	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni. SOMMANO m²	4	187	26,930		8,76	235,91	
237 1C.24.100.00 20.a 28/06/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa SOMMANO m²	4	187	63,140		2,35	148,38	
238 1C.24.120.00 20.d 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola SOMMANO m²	4	187	63,140		5,01	316,33	
239 1C.24.160.00 10.d 28/06/2026	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida SOMMANO m²	4	187	2,690		5,95	16,01	
240 1C.24.750.00 50 28/06/2026	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	187	1,340		14,34	19,22	
241 1C.25.300.05 10.a 28/06/2026	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bo ... i materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie SOMMANO m²	4	187	1,780		73,99	131,70	
242 1C.24.100.00 20.a	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	A R I P O R T A R E						294´927,37	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						294´927,37	704´233,45
28/06/2026	SOMMANO m²	4	187	329,950		2,35	775,38	
243 1C.24.120.00 20.d 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola							
	SOMMANO m²	4	188	329,950		5,01	1´653,05	
244 1C.24.120.00 30.b 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida o satinata							
	SOMMANO m²	4	188	14,600		6,72	98,11	
245 1C.24.120.01 00 28/06/2026	Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m.							
	SOMMANO m²	4	188	23,310		5,15	120,05	
246 1C.24.160.00 10.d 28/06/2026	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida							
	SOMMANO m²	4	188	61,580		5,95	366,40	
247 1C.24.340.00 10.a 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)							
	SOMMANO m²	4	188	1,030		10,20	10,51	
248 1C.24.350.00 50.a 28/06/2026	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiru ... tuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - fino a 3 cm di diametro							
	SOMMANO m	4	188	89,880		1,49	133,92	
249 1C.22.020.00 10.a 28/06/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm							
	SOMMANO kg	4	188	2´000,000		4,74	9´480,00	
250 1C.22.080.00 30.a 28/06/2026	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro							
	SOMMANO kg	4	188	60,000		9,13	547,80	
251 1C.22.080.00 10 28/06/2026	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni							
	SOMMANO kg	4	189	1´500,000		7,40	11´100,00	
252 1C.24.340.00 10.i 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani)							
	SOMMANO m²	4	189	160,000		12,13	1´940,80	
253	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con							
	A RIPORTARE						321´153,39	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						321´153,39	704´233,45
NC.10.500.0020 28/06/2026	puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio. Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata. SOMMANO m²	4	189	16,000		53,49	855,84	
254 1C.24.340.0010.i 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) SOMMANO m²	4	189	14,030		12,13	170,18	
255 1C.22.020.0010.a 28/06/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm SOMMANO kg	4	189	1´568,170		4,74	7´433,13	
256 1C.24.340.0010.i 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) SOMMANO m²	4	189	63,360		12,13	768,56	
257 1C.22.040.0020.b 28/06/2026	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale SOMMANO kg	4	189	100,000		9,76	976,00	
258 1C.22.080.0010 28/06/2026	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni SOMMANO kg	4	189	50,000		7,40	370,00	
259 NP01a 28/06/2026	Assistenze murarie alla posa in opera di serramento in ferro e vetro di finestre e portafinestre. compreso ogni oneree magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	190	52,460		18,21	955,30	
260 NP01b 28/06/2026	Movimentazione al piano di serramenti e vetri in aiuto ai posatori. SOMMANO m2	4	190	52,460		16,41	860,87	
261 NP02a 28/06/2026	Restauro serramenti in legno esistenti. la voce comprende e compensa: 1) Puliture lato esterno: rimozione a legno delle superfici tramite asportazione dei depositi superficiali inc ... stente. 4) rimontaggio serramenti in vano proprio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera regola d'arte. SOMMANO m2	4	190	51,030		602,21	30´730,78	
262 NP02b 28/06/2026	Fornitura in opera di vetrate isolante termoacustica a camera secondo UNI7697 assemblate con lastre stratificate di sicurezza cristallo float 33.1 e interposto plastico 0.38, inter ... onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte - vetrata doppia 33.1-9-33.1. per qualunque forma e dimensione. SOMMANO m2	4	190	51,030		196,30	10´017,19	
263 NP09a 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte e finestre con apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico Secco Sist ... ra a regola d'arte. Elementi dati in opera completi e funzionanti.							
	A R I P O R T A R E						374´291,24	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						374´291,24	704´233,45
	- Trasmittanza secondo UNI EN ISO 10077-1 Uw 1.3W/mqK SOMMANO a corpo	4	190	5,380		2´444,54	13´151,63	
264 NP09b 28/06/2026	Rispristino superficiale di serramenti in ferro esistenti. La voce comprende e compensa: per gli elementi in ferro e per entrambi i lati brossatura per il 5% delle superfici con te ... nti. compreso opere provvisionali e di sicurezza. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte SOMMANO m2	4	190	28,250		138,76	3´919,97	
265 NP16 28/06/2026	Fornitura in opera di chiusura provvisoria di vani con teli in LDPE aggraffatii su listellato in legno incrociato. compreso minuteria, staffe, chiodatura, tagli e sfridi. compreso ... to del materiale. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - qualsiasi dimensione e forma SOMMANO m2	4	190	56,410		49,68	2´802,45	
266 NP04 28/06/2026	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e p ... atura in lamiera di ferro s_3mm. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - DIM 0.90*2.10 SOMMANO kg	4	190	1,500		370,05	555,08	
267 NP08 28/06/2026	fornitura in opera di porta scorrevole su binario tipo eclisse completo di accessori di movimentazione per portate pari 1 100kg e fermo base a terra. anta scorrevole con fresata pe ... 65x10. compreso serratura ad aggancio sporgente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO a corpo	4	191	0,500		1´612,84	806,42	
268 NP17a 28/06/2026	Solo fornitura di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzione Ausilium srl o equivalent pari caratteristiche. compreso ogni altro onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	191	1,500		117,65	176,48	
269 NP17b 28/06/2026	Solo posa di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzione Ausilium srl o equivalent pari caratteristiche. compreso ogni altro onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	191	1,500		26,62	39,93	
270 1C.24.400.04 00 28/06/2026	Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di z ... uperficie - finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	191	10,060		19,48	195,97	
271 1C.27.050.01 00.a 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	191	288,550		3,89	1´122,46	
272 1C.27.050.01 00.d 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	191	107,080		3,47	371,57	
273 1C.27.050.01	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione							
	A R I P O R T A R E						397´433,20	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						397´433,20	704´233,45
00.g 28/06/2026	e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato SOMMANO 100 kg	4	191	10,920		18,16	198,31	
274 1C.27.050.01 00.k 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi SOMMANO 100 kg	4	192	2,630		19,15	50,36	
275 1C.01.040.00 60 28/06/2026	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità SOMMANO m x cm	4	192	16,400		0,84	13,78	
276 1C.01.110.00 20.b 28/06/2026	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. SOMMANO m²	4	192	2,720		9,02	24,53	
277 1C.01.110.00 30.a 28/06/2026	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del material ... di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto SOMMANO m²	4	192	11,400		7,17	81,74	
278 1U.04.020.02 50 28/06/2026	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale SOMMANO m	4	192	8,220		7,39	60,75	
279 1U.04.140.00 10.f 28/06/2026	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come ... asporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; SOMMANO m	4	192	12,390		35,71	442,45	
280 NP12 28/06/2026	stesa e modellazione manuale di ghiaia. ghiaia di frantumazione pezz3/6 per s_5cm medio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m3	4	192	0,740		75,29	55,71	
281 NP13 28/06/2026	Fornitura in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, comp ... tare l'opera a regola d'arte. - pozzetto con dimensioni: - interno 25x25 cm, h = 27 cm (esterno 33x48 cm) - peso kg. 38. SOMMANO cadauno	4	192	2,000		184,10	368,20	
282 NPS08 28/06/2026	C15008a Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o pr ... , bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: SOMMANO kg	4	193	6´000,000		4,45	26´700,00	
283 NPS04 28/06/2026	Maggiorazione per utilizzo acciao "CORTEN", in lastre nere senza trattamento, compreso rilievi a dima e taglio al plasma per sagomatura parapetto risalente sui gradini esistenti de ... cidenza manodopera 53% - 4,93 € x 53 % = 2,61 €							
	A R I P O R T A R E						425´429,03	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						425´429,03	704´233,45
	- incidenza materiale = 4,93 € - 2,61 € = 2,32 € - 2,32 € x 30% = 0,70 € SOMMANO kg	4	193	6´000,000		0,70	4´200,00	
284 NP.MS-INT2 X63-50 28/06/2026	Tubazione preisolate flessibili per posa interrata tipo o similare ECOTECH ECOPEX DUO RISCALDAMENTO. Polietilene reticolato PE-Xa con barriera anti diffusione ossigeno. PN10. Temperatura max 95°C. D isolamento 180 - DE 63+63 - DN 50 - Equivalente 2". SOMMANO m	4	193	35,000		158,57	5´549,95	
285 NP.TR002 28/06/2026	Assistenze edili alla posa di tubazioni. Dettagli in analisi prezzi. SOMMANO m	4	193	35,000		47,99	1´679,65	
286 1E.02.010.00 30.c 28/06/2026	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 63mm SOMMANO m	4	193	45,000		6,85	308,25	
287 1E.02.010.00 30.i 28/06/2026	Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON - diam. 160mm SOMMANO m	4	193	45,000		12,00	540,00	
288 1C.27.050.01 00.a 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	193	310,510		3,89	1´207,88	
289 1C.02.350.00 10.c 28/06/2026	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di ghiaia SOMMANO m³	4	193	9,410		33,75	317,59	
290 1C.04.020.00 10.a 28/06/2026	Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20 SOMMANO m³	4	194	3,910		164,60	643,59	
291 1C.04.450.00 10.a 28/06/2026	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratter ... tabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C SOMMANO kg	4	194	579,000		2,12	1´227,48	
292 1C.06.580.00 10.e 28/06/2026	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C secondo DM 17/01/2018, realizzato con resina a base epossidica, marcata CE per applicazioni in calcestruzzo fessu ... con pistola in fori già predisposti, compresi piani di lavoro, esclusi i ferri da fissare, per ferri di diametro:- Ø 18 SOMMANO m	4	194	7,500		31,39	235,43	
293 1C.04.455.00 10.a 28/06/2026	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso ... rmanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L SOMMANO kg	4	194	19,730		7,77	153,30	
294 NPS06a	A25028a Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e							
	A RIPORTARE						441´492,15	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						441´492,15	704´233,45
28/06/2026	spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: - su muratura in calcestruzzo anche armato o pietra naturale SOMMANO m	4	194	7,500		68,32	512,40	
295 1C.05.500.0020.d 28/06/2026	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... i. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 50 SOMMANO m²	4	194	0,960		56,23	53,98	
296 1C.05.500.0030.d 28/06/2026	Profilo perimetrale per contenimento getto di vespaio su elementi in plastica a perdere, in mancanza di pareti perimetrali; fornitura e posa in opera: - per altezza elementi cm 50 SOMMANO m	4	194	1,000		9,85	9,85	
297 1C.04.450.0020 28/06/2026	Rete di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, con caratteristiche rispondent ... controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compreso sormonti, tagli, sfridi, legature. SOMMANO kg	4	194	3,920		2,09	8,19	
298 1M.04.040.0020.a 28/06/2026	Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in PVC termoformato. Grandezze (l: capacità): - 500 l SOMMANO cad	4	195	0,300		640,41	192,12	
299 NP.CAL-SEP-50 28/06/2026	Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, cmapo temperatura 0-110 °C, pressione massima esercizio 10 bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico, coibentato con PE-X espanso a celle chiuse, con 4 attacchi flangiati, diametro nominale DN50 SOMMANO cadauno	4	195	0,300		1´315,50	394,65	
300 1M.04.060.0010.a 28/06/2026	Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto SOMMANO cad	4	195	1,200		23,54	28,25	
301 NP.ISOL.01 28/06/2026	Fornitura di isolatori in materiale elastomerico con flange metalliche, in misura variabile tra DN20 e DN65 SOMMANO cadauno	4	195	0,600		82,23	49,34	
302 NP.DN040 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	195	9,000		42,66	383,94	
303 NP.DN050 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	195	9,000		57,20	514,80	
304 1M.13.010.0010.a 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	195	0,600		9,09	5,45	
305	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25							
	A R I P O R T A R E						443´645,12	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						443´645,12	704´233,45
1M.13.010.0 010.e 28/06/2026	Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	195	1,200		23,54	28,25	
306 1M.13.010.0 010.f 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SOMMANO cad	4	196	1,500		40,95	61,43	
307 1M.10.070.0 010.d 28/06/2026	Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di a ... rtello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 6 + 6 SOMMANO cad	4	196	1,200		583,68	700,42	
308 NP.SAB-CR C 28/06/2026	Fornitura di ventilconvettore del tipo ad incasso a parete. Con motore brushless a magneti permanenti e inverter, bassa potenza sonora, regolazione continua della velocità, elettr ... leto di filtro elettrostatico a ionizzazione. Tipo o similare SABIANA CARISMA CRC ECM 73, VBPM, TDI,MBECMM, T2, CRYSTALL. SOMMANO cadauno	4	196	10,000		2´726,83	27´268,30	
309 NP.SAB-CR C-PERS 28/06/2026	Realizzazione personalizzata ad hoc di carter metallico monoblocco realizzato secondo progetto e tinta della Direzione dei Lavori. SOMMANO cadauno	4	196	6,800		395,82	2´691,58	
310 NP.SAB-TDI 28/06/2026	Fornitura di pannello touch per il controllo remoto di ventilconvettori fino a 60 unità. Tipo o similare SABIANA TDI. SOMMANO cadauno	4	196	0,400		2´648,91	1´059,56	
311 NP.VALVTE RM 28/06/2026	Installazione valvole termostatiche su radiatori esistenti. Smontaggio radiatori, Pulizia interna radiatori. Rimontagio radiatori. Fornitura e posa di kit composto da valvova termostatizzabile, detentore, testina termostatica. SOMMANO cadauno	4	196	2,000		118,29	236,58	
312 1E.03.030.02 60.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A SOMMANO cad	4	196	0,400		304,54	121,82	
313 1E.03.080.02 10 28/06/2026	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. SOMMANO cad	4	196	0,400		359,25	143,70	
314 1E.03.080.02 30.b 28/06/2026	Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 SOMMANO cad	4	197	1,200		31,04	37,25	
315 1E.03.060.00 60.a 28/06/2026	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm SOMMANO cad	4	197	1,600		14,49	23,18	
316 1E.01.050.00	Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe I per la protezione di tutti i sistemi di							
	A R I P O R T A R E						476´017,19	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						476´017,19	704´233,45
10.i 28/06/2026	distribuzione per reti con tensione 23 ... ite in cassetta IP65 per sistemi TT o TN-S (3F+N) con modulo di segnalazione a distanza e induttanza di disaccoppiamento SOMMANO cad	4	197	0,400		1´909,04	763,62	
317 1E.03.030.03 70.q 28/06/2026	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 125 A sensibilità 0,1 A SOMMANO cad	4	197	0,400		178,01	71,20	
318 1E.03.030.01 20.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A SOMMANO cad	4	197	0,400		152,78	61,11	
319 1E.03.030.03 00.a 28/06/2026	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad	4	197	4,000		80,37	321,48	
320 1E.02.040.00 45.b 28/06/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	4	197	40,000		3,09	123,60	
321 1E.02.040.00 65.c 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm² SOMMANO m	4	197	8,000		5,95	47,60	
322 1E.02.040.00 65.g 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm² SOMMANO m	4	198	20,000		25,58	511,60	
323 1E.02.040.00 65.h 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm² SOMMANO m	4	198	2,000		34,12	68,24	
324 MA.00.060.0 000 28/06/2026	Operaio impiantista livello B1 SOMMANO ora	4	198	6,400		32,49	207,94	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						218´921,11	
	--- --- --- --- --- ---							
	A R I P O R T A R E						478´193,58	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						478´193,58	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
325 1S.00.010.00 10 28/06/2026	Riunioni di coordinamento, secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 e s.m.i. allegato XV, convocate dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per particolari e delicate ... iconoscere per ogni impresa presente in riunione, coinvolta in fase di esecuzione per delicate lavorazioni interferenti. SOMMANO cad	4	199	2,000		46,76	93,52	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						93,52	
	A R I P O R T A R E						478´287,10	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						478´287,10	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
326 1C.01.150.0020.b 28/06/2026	Rimozione di inferriate di qualunque natura, forma e dimensione: - con abbassamento, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. SOMMANO m²	4	200	4,580		6,29	28,81	
327 1C.27.050.0100.g 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato SOMMANO 100 kg	4	200	5,950		18,16	108,05	
328 1C.01.040.0060 28/06/2026	Taglio di pavimentazione e di solette in conglomerato cementizio armato per formazione di giunti, tagli, cavidotti e simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Al metro lineare di taglio per centimetro di profondità SOMMANO m x cm	4	200	16,400		0,84	13,78	
329 1C.01.040.0070 28/06/2026	Taglio di strutture in laterizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, con seghe elettriche, elettroidrauliche, a scoppio, con disco diamantato fino alla profondità di 70 ... blocchi risultanti per renderli trasportabili e l'allontanamento dal cantiere. Al metro quadrato di superficie tagliata. SOMMANO m²	4	200	4,200		194,74	817,91	
330 1C.01.060.0070.a 28/06/2026	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. SI DETRAGGONO m²	4	200		58,750	4,46	-262,03	
331 1C.01.110.0020.b 28/06/2026	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica: - con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie. SOMMANO m²	4	200	2,710		9,02	24,44	
332 1C.01.110.0030.a 28/06/2026	Demolizione di pavimenti esterni con relativa malta di allettamento. Compresi e compensati: le opere provvisionali di protezione; la cernita, pulizia ed accatastamento del material ... di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto SOMMANO m²	4	200	11,400		7,17	81,74	
333 1C.01.140.0010.a 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... utorizzate:- con recupero mediante accurato smontaggio ed accatastamento nell'ambito del cantiere o trasporto a deposito SOMMANO m²	4	200	10,760		22,30	239,95	
334 1C.01.140.0010.b 28/06/2026	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. SI DETRAGGONO m²	4	201		10,760	14,85	-159,79	
335 1C.01.140.0020.b 28/06/2026	Rimozione di stipiti, controtelai, imbotti e simili isolati, non facenti parte dei serramenti in 1C.01.140.0010, nei quali sono compresi: - con trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, esclusi oneri di smaltimento SI DETRAGGONO m	4	201		21,580	1,53	-33,02	
	A R I P O R T A R E						479´146,94	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						479´146,94	704´233,45
336 1C.04.455.00 10.a 28/06/2026	Barre di acciaio inox, utilizzabili per strutture in calcestruzzo armato in conformità a quanto previsto nelle "Norme tecniche per le costruzioni - paragrafo 11.3.2.8.1 - È ammesso ... rmanendo tutte le altre regole relative alla qualificazione degli acciai per calcestruzzo armato.", del tipo:- AISI 304L							
	SI DETRAGGONO kg	4	201		38,670	7,77	-300,47	
337 1C.06.740.00 30 28/06/2026	Formazione di spallette di porte e finestre in vani aperti su murature esistenti, con muratura in mattoni pieni e malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Comprese rifilature, immorsature, piani di lavoro interni. Per l'effettivo volume di muratura realizzato.							
	SOMMANO m³	4	201	0,350		710,09	248,53	
338 1C.07.110.00 40 28/06/2026	Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a b ... arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia, compresi i piani di lavoro interni							
	SOMMANO m²	4	201	4,200		20,30	85,26	
339 1C.08.050.00 20 28/06/2026	Massetto per pavimento in ceramica, gres, marmi sottili prefiniti e simili, posati con malta di allettamento, o cappa di protezione di manti, con impasto a 200 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, costipato e livellato a frattazzo lungo, spessore cm 5:							
	SOMMANO m²	4	201	5,390		16,07	86,62	
340 1C.08.300.00 40.a 28/06/2026	Cappa di malta di cemento spessore 2,5 - 3 cm a protezione di manti impermeabili, divisa in quadrotti di 80 x 80 cm compresa sigillatura con mastice bituminoso: - con superficie tirata a frattazzo fine							
	SI DETRAGGONO m²	4	201		38,630	37,63	-1´453,65	
341 1C.10.150.00 10.c 28/06/2026	Isolamento termico di sottotetti non praticabili realizzato con spandimento a pavimento di materiali isolanti sciolti in granuli, senza protezione superiore, compresa assistenza muraria: - perlite espansa granulometria 1 ÷ 5 mm							
	SOMMANO m³	4	201	0,000		187,17	0,00	
342 1C.12.010.00 10.b 28/06/2026	Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla norma UNI EN 1329. Colori avorio, grigio (Ral 7037), marrone (Ral 8017), c ... aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 1,2							
	SOMMANO m	4	202	7,000		8,25	57,75	
343 1C.12.350.00 10.b 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 100 mm							
	SOMMANO m	4	202	0,700		195,56	136,89	
344 1C.12.350.00 10.d 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 150 mm							
	SOMMANO m	4	202	0,700		226,85	158,80	
345 1C.12.350.00 10.e 28/06/2026	Fornitura e posa di canna fumaria in acciaio inox a parete doppia, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, util ... Esclusi solo i raccordi e pezzi speciali di seguito elencati ed i ponteggi esterni se non esistenti. - Ø interno 180 mm							
	SOMMANO m	4	202	2,800		245,10	686,28	
	A R I P O R T A R E						478´852,95	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						478´852,95	704´233,45
346 1C.12.350.00 20.b 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90° SOMMANO cad	4	202	0,700		206,42	144,49	
347 1C.12.350.00 40.a 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - raccordo a T 90° normale o ridotto SOMMANO cad	4	202	1,400		402,17	563,04	
348 1C.12.350.00 40.b 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... Compresi accessori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - curva a 90° SOMMANO cad	4	202	1,400		273,02	382,23	
349 1C.12.350.00 40.d 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... ie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - cappello parapioggia con faldale per tetti piani o inclinati SOMMANO cad	4	203	0,700		120,71	84,50	
350 1C.12.350.00 40.e 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... a posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - camera raccolta inox a doppia parete SOMMANO cad	4	203	0,700		188,41	131,89	
351 1C.12.350.00 40.f 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... sori per la posa, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo ispezione con tappo SOMMANO cad	4	203	0,700		350,65	245,46	
352 1C.12.350.00 40.g 28/06/2026	Raccordi e pezzi speciali per camini in acciaio inox a doppia parete, esterno in AISI 304 e interno in AISI 316 con isolamento di intercapedine in lana di roccia ad alta densità, ... a, assistenze murarie e piani di lavoro. Esclusi eventuali ponteggi esterni: - modulo analisi fumo e rilievo temperatura SOMMANO cad	4	203	0,700		404,23	282,96	
353 1C.13.100.00 20 28/06/2026	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco, compresi sormonti e assistenze murarie alla posa. SI DETRAGGONO m²	4	203		0,005	4,95	-0,02	
354 1C.13.160.00 20 28/06/2026	Manto impermeabile bituminoso per coperture pedonabili esposte e non ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4, ad alto contenuto di po ... con cannello di sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie. SI DETRAGGONO m²	4	203		58,750	32,21	-1´892,34	
355 1C.13.160.00 30	Manto impermeabile bituminoso ardesiato per coperture pedonabili esposte ai raggio solari, costituito da una membrana elastoplastomerica dello spessore di mm 4 + scaglie di ardesia ... con cannello di							
	A R I P O R T A R E						478´795,16	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						478´795,16	704´233,45
28/06/2026	sicurezza, compresi formazione di colli perimetrali di raccordo, sfridi, sormonti e assistenze murarie.							
	SI DETRAGGONO m²	4	203		5,520	32,80	-181,06	
356 1C.17.660.00 10.f 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di pavimento in lastre di marmo o pietra naturale, spessore minimo cm 2, dimensioni commerciali, piano levigato, posato con malta o idoneo collante, compresa ogni assistenza muraria, lucidato in opera e dato perfettamente finito e pulito, nei materiali: - Beola grigia							
	SOMMANO m²	4	203	5,390		130,66	704,26	
357 1C.18.020.00 20.a 28/06/2026	Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la ... trosaldata. Applicato a fresco su: - massetto spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e lisciata							
	SOMMANO m²	4	204	3,180		35,34	112,38	
358 1C.22.020.00 10.a 28/06/2026	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm							
	SOMMANO kg	4	204	320,940		4,74	1´521,26	
359 1C.22.040.00 20.b 28/06/2026	Parapetto di scale, ballatoi, balconi, terrazze e simili; con profilati normali tondi, quadri, piatti, angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze ... ra, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso. (peso medio indicativo 25 kg/m²): - per rampe di scale							
	SOMMANO kg	4	204	548,000		9,76	5´348,48	
360 1C.22.080.00 10 28/06/2026	Piccola ferramenta per telai, chiusure, sostegni, rinforzi e simili, con l'impiego di profilati, lamiere, tubi di ferro, in opera. Compresi tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi, ancoraggi, saldature; mano di antiruggine, assistenze murarie e piani di lavoro interni							
	SOMMANO kg	4	204	560,850		7,40	4´150,29	
361 1C.22.080.00 30.a 28/06/2026	Manufatti diversi eseguiti su ordinazione specifica, con l'impiego di profilati, sagomati di qualsiasi tipo, lamiere pressopiegate, da impiegarsi anche come parti decorative; in opera, compresi gli accessori, l'assistenza muraria e i piani di lavoro interni: - in ferro							
	SOMMANO kg	4	204	7,350		9,13	67,11	
362 1C.24.050.00 40 28/06/2026	Pulizia di superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie; esclusi i ponteggi esterni.							
	SOMMANO m²	4	204	62,830		8,76	550,39	
363 1C.24.100.00 20.a 28/06/2026	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - primer in dispersione acquosa							
	SOMMANO m²	4	204	917,210		2,35	2´155,44	
364 1C.24.120.00 20.d 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... a acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola							
	SOMMANO m²	4	204	917,210		5,01	4´595,22	
365 1C.24.120.00 30.b 28/06/2026	Pitturazione a due riprese, con una mano di fondo ed una mano a finire, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Del tipo: - pittura alchidica lucida o satinata							
	SOMMANO m²	4	205	34,060		6,72	228,88	
	A R I P O R T A R E						498´047,81	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						498´047,81	704´233,45
366 1C.24.120.0100 28/06/2026	Sovrapprezzo per esecuzione di pitturazioni e verniciature interne di qualsiasi tipo, in ambienti con altezza superiore a 4 m. Il sovrapprezzo, riferito all'intero ciclo di lavorazione, viene applicato solo alle superfici tinteggiate poste al di sopra del limite di 4 m. SOMMANO m²	4	205	54,390		5,15	280,11	
367 1C.24.160.0010.d 28/06/2026	Rivestimento plastico continuo con quarzo finissimo, applicato su preesistente intonaco civile o lisciatura a gesso o stucco. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, esclusi i ponteggi esterni. nei tipi: - bucciato medio (rilievo massimo 2 mm), finitura lucida SOMMANO m²	4	205	149,950		5,95	892,20	
368 1C.24.340.0010.a 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano) SOMMANO m²	4	205	2,400		10,20	24,48	
369 1C.24.340.0010.i 28/06/2026	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto ferromicaceo a base di pigmenti e ossidi di ferro micaceo, per ferro in esterno e interno (p.s.1,35 kg/l - resa 0,11-0,15 l/m² per due mani) SOMMANO m²	4	205	4,860		12,13	58,95	
370 1C.24.350.0050.a 28/06/2026	Verniciatura ad una mano con smalto sintetico o con resine acriliche in soluzione acquosa, su manufatti lineari quali tubi, paraspigoli, profilati e simili, già trattati con antiru ... tuale pulizia, i piani di lavoro e le assistenze murarie. Con diametro o sviluppo equivalente: - fino a 3 cm di diametro SOMMANO m	4	205	209,710		1,49	312,47	
371 1C.24.400.0400 28/06/2026	Verniciatura opere in metallo nuove, costituita da: - rimozione di ruggine saltuaria e sporco con scartavetratura - protezione con una mano di antiruggine sintetica al fosfato di z ... uperficie - finitura con due mani di smalto a base di resine sintetiche Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	205	10,060		19,48	195,97	
372 1C.24.750.0050 28/06/2026	Sverniciatura di qualsiasi tipo di superficie, con prodotto specifico, con accurata pulizia e lavaggio finale. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. SOMMANO m²	4	205	3,140		14,34	45,03	
373 1C.25.300.0510.a 28/06/2026	Ricostruzione di lacune con applicazione di due o più strati di intonaco idoneo per granulometria e colorazione, comprese assistenze murarie, piani di lavoro, pulizia, revisione bo ... i materiali di risulta, da valutare sulla superficie effettivamente trattata, per: - lacune fino al 15% della superficie SOMMANO m²	4	206	4,160		73,99	307,80	
374 1C.27.050.0100.a 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impian ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010 SOMMANO 100 kg	4	206	288,540		3,89	1´122,42	
375 1C.27.050.0100.g 28/06/2026	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) presso impianto di recupero autorizzato SOMMANO 100 kg	4	206	10,910		18,16	198,13	
376	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti							
	A R I P O R T A R E						501´485,37	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		QUANTITA'		PREZZO unitario	IMPORTI	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	RIPORTO						501´485,37	704´233,45
1C.27.050.0100.k 28/06/2026	urbani e speciali non pericolosi:- guaina bituminosa (CER 170302), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi SOMMANO 100 kg	4	206	2,630		19,15	50,36	
377 1C.28.200.0010.b 28/06/2026	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... to: - interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO %	4	206	568,700		19,00	108,05	
378 1E.01.040.0020 28/06/2026	Piastra equipotenziale con piastra in acciaio zincato galvanicamente, coperchio in plastica antiurto, morsettiera in ottone nichelato, collegamenti per tondo diam 8÷10 mm e piatto da 30 mm e 7 conduttori per sezioni fino a 25 mmq SOMMANO cad	4	206	2,800		70,93	198,60	
379 1E.01.050.0010.i 28/06/2026	Scaricatori di corrente da fulmine spinterometrici unipolari, modulare guida DIN, provati in classe I per la protezione di tutti i sistemi di distribuzione per reti con tensione 23 ... ite in cassetta IP65 per sistemi TT o TN-S (3F+N) con modulo di segnalazione a distanza e induttanza di disaccoppiamento SOMMANO cad	4	206	0,600		1´909,04	1´145,42	
380 1E.01.050.0030.d 28/06/2026	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistem ... di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - tetrapolare SOMMANO cad	4	207	0,700		662,92	464,04	
381 1E.02.010.0020.d 28/06/2026	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm SOMMANO m	4	207	14,000		11,08	155,12	
382 1E.02.020.0020.c 28/06/2026	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 150x110x70 mm SOMMANO cad	4	207	1,400		14,83	20,76	
383 1E.02.030.0010.d 28/06/2026	Passerella portacavi in lamiera zincata, asolata con bordi ripiegati,completa di accessori di montaggio e fissaggio (altezza 35mm). Grado di protezione IP2X, con coperchio - 200 mm SOMMANO m	4	207	7,000		17,71	123,97	
384 1E.02.040.0045.b 28/06/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm² SOMMANO m	4	207	130,000		3,09	401,70	
385 1E.02.040.0065.c 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm² SOMMANO m	4	207	20,000		5,95	119,00	
386 1E.02.040.0065.g 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x25 mm²							
	A RIPORTARE						504´272,39	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						504´272,39	704´233,45
	SOMMANO m	4	207	44,000		25,58	1´125,52	
387 1E.02.040.00 65.h 28/06/2026	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x35 mm²							
	SOMMANO m	4	207	3,000		34,12	102,36	
388 1E.02.040.00 95.a 28/06/2026	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà M16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OM16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm²							
	SOMMANO m	4	208	40,135		2,97	119,20	
389 1E.02.060.00 35.a 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V							
	SOMMANO cad	4	208	0,700		70,09	49,06	
390 1E.02.060.00 35.g 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione							
	SOMMANO cad	4	208	2,100		30,88	64,85	
391 1E.02.060.00 35.i 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP55, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A + T, grado di sicurezza 2.2							
	SOMMANO cad	4	208	3,500		53,02	185,57	
392 1E.02.060.00 55.a 28/06/2026	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq							
	SOMMANO cad	4	208	10,500		101,31	1´063,76	
393 1E.02.060.00 55.b 28/06/2026	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... porto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore trifase (con o senza neutro) con linea fino a 4 mmq							
	SOMMANO cad	4	208	0,700		127,99	89,59	
394 1E.03.030.01 20.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 80 A							
	SOMMANO cad	4	208	1,300		152,78	198,61	
395 1E.03.030.02 60.j 28/06/2026	Interruttore automatico magnetotermico in esecuzione scatolata fissa, sganciatore con termica regolabile e magnetica fissa, conforme norme CEI-EN 60947-2, potere d'interruzione fino a 16 kA, nelle tipologie: - tetrapolare con In 100 A							
	SOMMANO cad	4	208	0,300		304,54	91,36	
396 1E.03.030.03 00.a 28/06/2026	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N							
	A RIPORTARE						507´362,27	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						507´362,27	704´233,45
	6÷32 A sensibilità 0,03 A SOMMANO cad	4	209	10,900		80,37	876,03	
397 1E.03.030.03 00.h 28/06/2026	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... ale classe AC, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A sensibilità 0,3 A SOMMANO cad	4	209	0,700		170,47	119,33	
398 1E.03.030.03 70.q 28/06/2026	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AC istantanei, nelle tipologie: - 4P 125 A sensibilità 0,1 A SOMMANO cad	4	209	1,300		178,01	231,41	
399 1E.03.060.00 60.a 28/06/2026	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 1P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm SOMMANO cad	4	209	5,200		14,49	75,35	
400 1E.03.070.01 65.q 28/06/2026	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP55, con porta in vetro da 800A preassemblato,completo di intelaiatura interna per fissaggio ... e per la certificazione EN 61-439,accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo: - 850x1800 mm SOMMANO cad	4	209	1,700		668,57	1´136,57	
401 1E.03.080.02 10 28/06/2026	Analizzatore di rete adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, precisione 1%, n. digit 6 unità (misure di energia 3 (misure istantanee), per lettura di tutti i parametri di una rete monofase o trifase, consumo 5VA. SOMMANO cad	4	209	1,300		359,25	467,03	
402 1E.03.080.02 30.b 28/06/2026	Trasformatore amperometrico di corrente con secondario 5A, circuito primario formato da barra 30x10max, cavo diam. 23max, nelle tipologie: - 3VA, corrente primaria 100A, classe 1 SOMMANO cad	4	209	3,900		31,04	121,06	
403 1E.06.060.01 00.b 28/06/2026	Plafoniera led prismata, per installazione a soffitto, prodotto in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34-21, con il grado IP40-IK03 secondo le norme EN 60529. La plafoniera è co ... nte, fissato al corpo contenitore mediante sistema a levetta o a molla nei tipi: - lampada led 4000K 9070lm potenza 56 w SOMMANO cad	4	209	2,800		171,62	480,54	
404 1M.01.120.0 010.a 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - centralina di rivelazione con sensore incorporato SOMMANO cad	4	210	0,700		136,21	95,35	
405 1M.01.120.0 010.c 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - sirena d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano SOMMANO cad	4	210	0,700		86,24	60,37	
406 1M.01.120.0 010.d 28/06/2026	Sistemi di rivelazione fughe metano - lampeggiatore d'allarme per sistema di rivelazione fughe metano SOMMANO cad	4	210	0,700		45,34	31,74	
407	Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali							
	A R I P O R T A R E						511´057,05	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						511´057,05	704´233,45
1M.03.060.0 010.a 28/06/2026	resistenti alla corrosione e adatti per uso alimentare, corredati di dispositivi per rigenerazione automat ... e. Grandezze (m³/h: portata massima - m³x°fr: capacità di scambio minima): - rigenerazione a tempo - 3 m³/h - 230 m³x°fr SOMMANO cad	4	210	0,700		1´825,67	1´277,97	
408 1M.03.060.0 050.a 28/06/2026	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - pompa dosatrice elettronica da 1,5 l/h, 12 bar completa di serbatoio con accessori SOMMANO cad	4	210	0,700		668,50	467,95	
409 1M.03.060.0 050.b 28/06/2026	Apparecchi per dosaggio di prodotti di trattamento acque: - contatore a impulsi DN15 SOMMANO cad	4	210	0,700		203,98	142,79	
410 1M.04.020.0 020.c 28/06/2026	Vasi d'espansione a membrana circolare piatta, conformi alla direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 4 bar. Grandezze (l: capacità): - 10 l SOMMANO cad	4	210	0,500		142,19	71,10	
411 1M.04.020.0 030.b 28/06/2026	Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C e 6 bar (4 fino a 50 l). Grandezze (l: capacità): - 50 l SOMMANO cad	4	210	0,500		280,43	140,22	
412 1M.04.040.0 020.a 28/06/2026	Serbatoi inerziali verticali per acqua refrigerata, in acciaio nero con verniciatura esterna antiruggine, pressione d'esercizio massima 6 bar, completi di coibentazione in polietilene reticolato da 19 mm con guscio in PVC termoformato. Grandezze (l: capacità): - 500 l SOMMANO cad	4	211	0,700		640,41	448,29	
413 1M.04.060.0 010.a 28/06/2026	Termometri: - da tubazione con quadrante 80 mm a gambo centrale, completo di pozzetto SOMMANO cad	4	211	8,300		23,54	195,38	
414 1M.04.060.0 020.b 28/06/2026	Manometri: - per acqua con quadrante 80 mm ad attacco centrale e indice di riferimento, completo di ricciolo e rubinetto con flangetta di prova SOMMANO cad	4	211	4,200		31,54	132,47	
415 1M.04.060.0 020.d 28/06/2026	Manometri: - per metano con quadrante 80 mm a membrana, completo di rubinetto a pulsante SOMMANO cad	4	211	0,700		49,50	34,65	
416 1M.04.060.0 040.a 28/06/2026	Contatori d'acqua fredda e calda a turbina PN16 con lettura diretta a quadrante asciutto e trasmettitore di impulsi. Grandezze: - DN15 SOMMANO cad	4	211	0,700		216,24	151,37	
417 1M.10.070.0 010.d 28/06/2026	Sistemi terminali di distribuzione modulare, ciascuno composto da: valvole d'intercettazione generale e sfiato aria (se non previste in altri sistemi ev. abbinati); collettori di a ... rtello, serratura e chiave (eventualmente unita a quella di altri sistemi abbinati); n° derivazioni: - derivazioni 6 + 6 SOMMANO cad	4	211	2,800		583,68	1´634,30	
418 1M.13.010.0 010.a	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in							
	A R I P O R T A R E						515´753,54	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						515´753,54	704´233,45
28/06/2026	alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	211	11,200		9,09	101,81	
419 1M.13.010.0 010.e 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	211	6,300		23,54	148,30	
420 1M.13.010.0 010.f 28/06/2026	Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25 Attacchi filettati tipo gas F/F. Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50 SOMMANO cad	4	211	3,500		40,95	143,33	
421 1M.13.050.0 010.e 28/06/2026	Valvole di ritegno in ottone a battente, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in ottone, cappello in ottone, otturatore in ottone, guarnizioni del tipo senza amianto. Sede dell'otturatore in gomma. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	212	1,400		23,21	32,49	
422 1M.13.100.0 010.b 28/06/2026	Valvole di sicurezza per acqua, in ottone, qualificata e tarata I.S.P.E.S.L. - PN10 Sovrapressione 10%, scarto di chiusura 20%. Campo di temperatura: 5÷110 °C Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	212	0,500		49,43	24,72	
423 1M.13.110.0 040 28/06/2026	Gruppo di riempimento, completo di: rubinetto, filtro, valvola di non ritorno, manometro. Campo di regolazione: 0,3÷4 bar Pressione massima in entrata: 16 bar Temperatura massima d'esercizio: 70 °C Grandezza (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	212	0,700		44,28	31,00	
424 1M.13.110.0 130.a 28/06/2026	Disconnettori in ottone a zona di pressione ridotta controllabile - PN10 Corpo in ottone, attacchi filettati Temperatura massima di esercizio pari a 65°C. Differenziale di pressione di intervento pari a 1,4 m.c.a. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	212	0,700		216,34	151,44	
425 1M.13.130.0 060.a 28/06/2026	Filtri in bronzo, cestello intercambiabile in acciaio inox, con attacchi filettati tipo gas - PN16 Corpo in bronzo, coperchio in ottone, cestello in acciaio inox, guarnizioni del tipo senza amianto. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN15 SOMMANO cad	4	212	0,700		10,86	7,60	
426 1M.13.170.0 010.d 28/06/2026	Stabilizzatori di pressione per gas a doppia membrana (regolazione e sicurezza per evitare l'installazione del tubo di sfiato dall'esterno). Chiusura a flusso zero; due prese di pr ... di uscita = 15÷40 mbar. Temperatura di esercizio compresa fra -10 °C e 60 °C. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	212	0,700		84,36	59,05	
427 1M.13.170.0	Filtri in linea per gas; corpo e coperchio in alluminio, o-ring di tenuta in NBR.							
	A RIPORTARE						516´453,28	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						516´453,28	704´233,45
020.d 28/06/2026	Attacchi filettati FF fino a DN50, attacchi flangiati oltre DN50. Pressione massima di esercizio = 2 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	212	0,700		43,54	30,48	
428 1M.13.170.0 030.a 28/06/2026	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati ... ltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	213	0,700		23,54	16,48	
429 1M.13.170.0 030.b 28/06/2026	Giunti di dilatazione antivibrante per impianti a gas. Corpo in acciaio inox ad eccezione delle fughe in acciaio al carbonio. Attacchi filettati gas fino a DN50, attacchi flangiati ... ltre DN50. Pressione massima di esercizio = 1 bar, pressione massima = 10 bar. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25 SOMMANO cad	4	213	0,700		32,87	23,01	
430 1M.13.170.0 050.a 28/06/2026	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN20 SOMMANO cad	4	213	0,700		59,59	41,71	
431 1M.13.170.0 050.b 28/06/2026	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN25 SOMMANO cad	4	213	0,700		76,84	53,79	
432 1M.13.170.0 050.d 28/06/2026	Valvole a sfera in ghisa per gas, flangiate a passaggio totale - PN16. Corpo in ghisa, stelo in ottone, sfera in ottone, leva in acciaio. Grandezze (DN: diametro nominale): - DN40 SOMMANO cad	4	213	0,700		95,19	66,63	
433 1M.14.020.0 010.a 28/06/2026	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN15 x 2,3 mm SOMMANO m	4	213	7,000		11,58	81,06	
434 1M.14.020.0 010.c 28/06/2026	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN25 x 2,9 mm SOMMANO m	4	213	1,400		20,88	29,23	
435 1M.14.020.0 010.e 28/06/2026	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse. Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN40 x 2,9 mm SOMMANO m	4	214	5,600		26,25	147,00	
436 1M.17.060.0 010.h 28/06/2026	Strumentazione per temperatura: - termostato da caldaia di sicurezza a riarmo manuale omologato ISPESL con guaina SOMMANO cad	4	214	0,500		193,33	96,67	
437 1M.17.060.0	Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da esterno SOMMANO cad	4	214	0,700		66,28	46,40	
	A R I P O R T A R E						517´085,74	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						517´085,74	704´233,45
010.m 28/06/2026								
438 1M.17.060.0 010.o 28/06/2026	Strumentazione per temperatura: - sonda temperatura da tubazione con pozzetto SOMMANO cad	4	214	3,500		73,11	255,89	
439 1M.17.060.0 030.b 28/06/2026	Strumentazione per pressione e flusso - pressostato da tubazione a riarmo manuale SOMMANO cad	4	214	1,500		377,78	566,67	
440 1M.17.060.0 030.e 28/06/2026	Strumentazione per pressione e flusso - flussostato da tubazione SOMMANO cad	4	214	2,500		99,07	247,68	
441 1M.17.070.0 020.d 28/06/2026	Regolatori con supervisione: - multiregolatore digitale a microprocessore per regolazione sia indipendente sia da sistema di supervisione via cavo bus e/o via telefono, completo di ... regolazione relativo al sistema costituito da: un ingresso analogico e uno digitale, un'uscita analogica e una digitale. SOMMANO punto reg.	4	214	16,100		193,49	3´115,19	
442 1U.04.020.02 50 28/06/2026	Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale SOMMANO m	4	214	8,210		7,39	60,67	
443 1U.04.140.00 10.f 28/06/2026	Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di Montorfano o Sanfedelino con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come ... asporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml; SOMMANO m	4	214	12,380		35,71	442,09	
444 MA.00.005.0 002 28/06/2026	Operaio edile 4° livello SOMMANO ora	4	215	14,000		41,15	576,10	
445 NC.10.200.0 050.c 28/06/2026	Nolo piattaforma aerea autocarrata compreso operatore, con navicella rotante di portata kg 250/300 (durata minima del nolo 8 ore): - altezza fino a 45 m SOMMANO giorno	4	215	0,700		1´002,29	701,60	
446 NC.10.450.0 060.b 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione SI DETRAGGONO m	4	215		500,000	0,45	-225,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						44´539,53	
	---------- ---------- ---------- ----------							
	A R I P O R T A R E						522´826,63	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						522´826,63	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
447 NC.10.450.0060.b 28/06/2026	Recinzione realizzata con pannelli modulari prefabbricati, composti da telaio zincato e tamponatura con rete elettrosaldata, avente altezza minima di cm 200, posati su idonee basi ... lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio:- per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione							
	SOMMANO m	4	216	500,000		0,45	225,00	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						225,00	
	A R I P O R T A R E						523´051,63	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						523´051,63	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
448 NM.WSN222 28/06/2026	Fornitura di pompa di calore idornica produzione caldo e freddo del tipo canalizzato da interno con ventilatori a media prevalenza. Produzione acqua calda a 45°C con potenza 48 kW ... eta di scheda Modbus. Completa di scheda ingresso 0-10VDC. Completa kit estensione -10°C W.B. Completa di avviamento. SOMMANO cadauno	4	217	0,500		33´216,90	16´608,45	
449 NM.X003 28/06/2026	Neutralizzatore di condensa acida SOMMANO cadauno	4	217	0,700		349,14	244,40	
450 NP.00003 28/06/2026	Fornitura e posa di batteria di numero 1 generatori a condensazione di tipo murale con camera di combustione totalmente in acciaio inox. Completa di tutti gli accessori. Dettagli in analisi prezzi. Potenza al focolare: 65 kW SOMMANO a corpo	4	217	0,500		8´254,49	4´127,25	
451 NP.CAL-SEP-50 28/06/2026	Separatore idraulico in acciaio verniciato con polveri epossidiche, cmapo temperatura 0-110 °C, pressione massima esercizio 10 bar, con valvola sfogo aria, valvola di scarico, coibentato con PE-X espanso a celle chiuse, con 4 attacchi flangiati, diametro nominale DN50 SOMMANO cadauno	4	217	0,700		1´315,50	920,85	
452 NP.CAL.04 28/06/2026	Fornitura di ELETTROVALVOLA GAS 1"1/2 A RIARMO MANUALE NORMALMENTE APERTA SOMMANO cadauno	4	217	0,700		227,70	159,39	
453 NP.CAL.VIC.01 28/06/2026	Fornitura di VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE VIC INAIL 1" SOMMANO cadauno	4	217	0,700		643,89	450,72	
454 NP.DAB-32-12 28/06/2026	Circolatore elettronico DN32 12 metri 18 m3/h tipo o similare DAB EVOPLUS 120/220.32 M SOMMANO cadauno	4	217	0,500		1´353,55	676,78	
455 NP.DN040 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SI DETRAGGONO m	4	217		9,000	42,66	-383,94	
456 NP.DN040 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 40 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	217	30,000		42,66	1´279,80	
457 NP.DN050 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SI DETRAGGONO m	4	218		9,000	57,20	-514,80	
458 NP.DN050 28/06/2026	Tubazione in acciaio nero DN 50 completa di coibentazione in lana di roccia e finitura in alluminio. Dettagli e specifiche complete in documento Analisi Prezzi SOMMANO m	4	218	30,000		57,20	1´716,00	
	A R I P O R T A R E						548´336,53	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						548´336,53	704´233,45
459 NP.ethernet 28/06/2026	Fornitura di kit comunicazione 4g con ptrotocolo OPENVPN e VPN Teltonika con interfaccia ethernet - Coster SOMMANO a corpo	4	218	0,700		1´087,90	761,53	
460 NP.ISOL.01 28/06/2026	Fornitura di isolatori in materiale elastomerico con flange metalliche, in misura variabile tra DN20 e DN65 SOMMANO cadauno	4	218	1,400		82,23	115,12	
461 NP.SAB-CR C 28/06/2026	Fornitura di ventilconvettore del tipo ad incasso a parete. Con motore brushless a magneti permanenti e inverter, bassa potenza sonora, regolazione continua della velocità, elettr ... leto di filtro elettrostatico a ionizzazione. Tipo o similare SABIANA CARISMA CRC ECM 73, VBPM, TDI,MBECMM, T2, CRYSTALL. SI DETRAGGONO cadauno	4	218		10,500	2´726,83	-28´631,72	
462 NP01Mec 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore residenziali Carisma whisper CFF-ECM con motore elettronico brushless e scheda inverter. SOMMANO cadauno	4	218	17,000		2´160,00	36´720,00	
463 NP.SAB-CR C-PERS 28/06/2026	Realizzazione personalizzata ad hoc di carter metallico monoblocco realizzato secondo progetto e tinta della Direzione dei Lavori. SOMMANO cadauno	4	218	10,200		395,82	4´037,36	
464 NP.SAB-TDI 28/06/2026	Fornitura di pannello touch per il controllo remoto di ventilconvettori fino a 60 unità. Tipo o similare SABIANA TDI. SOMMANO cadauno	4	218	0,600		2´648,91	1´589,35	
465 NP.VALVTE RM 28/06/2026	Installazione valvole termostatiche su radiatori esistenti. Smontaggio radiatori, Pulizia interna radiatori. Rimontagio radiatori. Fornitura e posa di kit composto da valvova termostatizzabile, detentore, testina termostatica. SOMMANO cadauno	4	218	3,000		118,29	354,87	
466 NP01a 28/06/2026	Assistenze murarie alla posa in opera di serramento in ferro e vetro di finestre e portafinestre. compreso ogni oneree magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	219	52,460		18,21	955,30	
467 NP01b 28/06/2026	Movimentazione al piano di serramenti e vetri in aiuto ai posatori. SOMMANO m2	4	219	52,460		16,41	860,87	
468 NP02a 28/06/2026	Restauro serramenti in legno esistenti. la voce comprende e compensa: 1) Puliture lato esterno: rimozione a legno delle superfici tramite asportazione dei depositi superficiali inc ... stente. 4) rimontaggio serramenti in vano proprio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera regola d'arte. SI DETRAGGONO m2	4	219		51,030	602,21	-30´730,78	
469 NP02c 28/06/2026	Restauro di serramenti in legno SOMMANO mq	4	219	112,810		489,28	55´195,68	
470 NP02b 28/06/2026	Fornitura in opera di vetrate isolante termoacustica a camera secondo UNI7697 assemblate con lastre stratificate di sicurezza cristallo float 33.1 e interposto plastico 0.38, inter ... onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte - vetrata doppia 33.1-9-33.1. per qualunque forma e dimensione. SI DETRAGGONO m2	4	219		51,030	196,30	-10´017,19	
471 NP04 28/06/2026	Serramento in ferro per porte interne ed esterne ad uno o più battenti anche con sopraluce, cieche o vetrate, con serrature di chiusura tipo egiziana o yale. Compresa fornitura e p ... atura in lamiera di ferro							
	A R I P O R T A R E						579´546,92	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	Q U A N T I T A' Positivi	Q U A N T I T A' Negativi	PREZZO unitario	I M P O R T I Debito	I M P O R T I Pagamento
	R I P O R T O						579´546,92	704´233,45
	s_3mm. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - DIM 0.90*2.10 SOMMANO kg	4	219	1,500		370,05	555,08	
472 NP05a 28/06/2026	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 44, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate. Compresa la malta di legante idraulico o idone ... ne in corsolavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: SOMMANO m	4	219	1,000		109,95	109,95	
473 NP05b 28/06/2026	Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 12, spessore cm 3, con piano visto e coste levigate. Compresa la malta di legante idraulico o idone ... e in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni sua parte. Nei materiali: SOMMANO m	4	219	3,670		69,95	256,72	
474 NP07 28/06/2026	Realizzazione controsoglia ingresso principale. compreso la rimozione accurata del massetto esistente e del pavimento in resiliente. compreso nuovo massetto e soglia in beola grigia. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - largh 26cm s_3cm SOMMANO a corpo	4	220	1,000		369,50	369,50	
475 NP08 28/06/2026	fornitura in opera di porta scorrevole su binario tipo eclisse completo di accessori di movimentazione per portate pari 1 100kg e fermo base a terra. anta scorrevole con fresata pe ... 65x10. compreso serratura ad aggancio sporgente. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO a corpo	4	220	0,500		1´612,84	806,42	
476 NP09a 28/06/2026	Fornitura e posa in opera di serramenti, in parte fissi ed in parte apribili, per porte e finestre con apertura esterna o interna, costruiti con profili a taglio termico Secco Sist ... ra a regola d'arte. Elementi dati in opera completi e funzionanti. - Trasmittanza secondo UNI EN ISO 10077-1 Uw 1.3W/mqK SI DETRAGGONO a corpo	4	220		5,380	2´444,54	-13´151,63	
477 NP09b 28/06/2026	Rispristino superficiale di serramenti in ferro esistenti. La voce comprende e compensa: per gli elementi in ferro e per entrambi i lati brossatura per il 5% delle superfici con te ... nti. compreso opere provvisionali e di sicurezza. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte SOMMANO m2	4	220	28,250		138,76	3´919,97	
478 NP10a 28/06/2026	Rimozione accurata scala in elementi metallici per riuso. compreso movimentazione all'interno del cantiere.compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SI DETRAGGONO a corpo	4	220		1,000	342,54	-342,54	
479 NP11 28/06/2026	Smontaggio con recupero e rimontaggio delle lattonerie in rame esistenti (fermaguaine, coprimuro, etc). compreso rimozione delle siliconature e realizzazione di nuovi cordoli silic ... dei tasselli di fermo e delle minuterie in rame. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SI DETRAGGONO m	4	220		35,750	26,72	-955,24	
480 NP12 28/06/2026	stesa e modellazione manuale di ghiaia. ghiaia di frantumazione pezz3/6 per s_5cm medio. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m3	4	220	0,740		75,29	55,71	
481 NP14	Fornitura in opera di pavimento per esterno la voce comprende e compensa:							
	A R I P O R T A R E						571´170,86	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						571´170,86	704´233,45
28/06/2026	- scavo di scoticamento manuale per la predisposizione dei piani - Sottofondo di marciapiede eseguito con ... di, pulizia finale. dim 10x10 coste segate s_4/6 compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO m2	4	220	18,650		134,13	2´501,52	
482 NP15 28/06/2026	Rimozione di parapetti in legno compreso corrimano, : - con carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi oneri di smaltimento SOMMANO m2	4	221	24,700		11,95	295,17	
483 NP16 28/06/2026	Fornitura in opera di chiusura provvisoria di vani con teli in LDPE aggraffatii su listellato in legno incrociato. compreso minuteria, staffe, chiodatura, tagli e sfridi. compreso ... to del materiale. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. - qualsiasi dimensione e forma SOMMANO m2	4	221	56,400		49,68	2´801,95	
484 NP17a 28/06/2026	Solo fornitura di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzione Ausilium srl o equivalent pari caratteristiche. compreso ogni altro onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	221	1,500		117,65	176,48	
485 NP17b 28/06/2026	Solo posa di rampa da soglia in alluminio dim commerciali per h tra 3 a 7cm produzione Ausilium srl o equivalent pari caratteristiche. compreso ogni altro onere per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO cadauno	4	221	1,500		26,62	39,93	
486 NP10b 28/06/2026	Rimontaggio scala esistente in elementi metallici. compreso movimentazione all'interno del cantiere. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SI DETRAGGONO a corpo	4	221		1,000	481,00	-481,00	
487 NPS04 28/06/2026	Maggiorazione per utilizzo acciao "CORTEN", in lastre nere senza trattamento, compreso rilievi a dima e taglio al plasma per sagomatura parapetto risalente sui gradini esistenti de ... cidenza manodopera 53% - 4,93 € x 53 % = 2,61 € - incidenza materiale = 4,93 € - 2,61 € = 2,32 € - 2,32 € x 30% = 0,70 € SOMMANO kg	4	221	341,430		0,70	239,00	
488 NPS05 28/06/2026	Fornitura in opera di gradini di scala con elementi lamiera metallica s_6mm saldata. fissata al piano di appoggio tramite cordoni siliconici acetici sez_30*15mm. compreso taglio st ... naco.compreso assistenze edili e movimentazione. compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. SOMMANO a corpo	4	221	1,000		1´431,24	1´431,24	
489 NPS06b 28/06/2026	A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm:- su muratura in mattoni pieni SI DETRAGGONO m	4	222		7,200	60,73	-437,26	
490 NPS06b 28/06/2026	A25028b Perforazione a sezione circolare, in strutture murarie di qualsiasi tipo e spessore, eseguite con impiego di martello perforatore compresa la pulizia dei fori con aria compressa, Ø del foro 11 ÷ 35 mm: - su muratura in mattoni pieni SOMMANO m	4	222	7,200		60,73	437,26	
491 NPS08 28/06/2026	C15008a Carpenteria per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in genere, scossaline, contenimenti getto, etc.) in profilati a freddo, pressopiegati o pr ... , bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e							
	A RIPORTARE						578´175,15	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						578´175,15	704´233,45
	verniciature: SOMMANO kg	4	222	294,000		4,45	1´308,30	
492 1E.02.060.0085.a 28/06/2026	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) SOMMANO cad	4	222	8,400		167,15	1´404,06	
493 MA.00.060.0000 28/06/2026	Operaio impiantista livello B1 SOMMANO ora	4	222	21,200		32,49	688,79	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						58´524,67	
	A RIPORTARE						581´576,30	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	R I P O R T O						581´576,30	704´233,45
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
494 NP.P.01 28/06/2026	nolo ponteggi SOMMANO a corpo	4	223	1,000		63´865,17	63´865,17	
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro						63´865,17	
	A R I P O R T A R E						645´441,47	704´233,45

Num.Ord. TARIFFA DATA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto Nr	libretto Pg	QUANTITA' Positivi	QUANTITA' Negativi	PREZZO unitario	IMPORTI Debito	IMPORTI Pagamento
	RIPORTO						645´441,47	704´233,45
	LAVORI A MISURA							
495 NP.GH.01 28/06/2026	Ghiaia Torrino SOMMANO mq	4	224	19,310		20,75	400,68	
496 NP. CT 28/06/2026	rinforzo solaio centrale termica per passaggio canna fumaria pompa di calore SOMMANO a corpo	4	224	1,000		2´584,64	2´584,64	
497 1C.28.250.00 10 28/06/2026	Assistenza per esecuzione impianti elevatori, compresi i basamenti, la posa degli ancoraggi, guide, porte, soglie e tutto quanto occorrente per la completa funzionalità dell'impia ... e per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia SOMMANO cadauno	4	224	308,700		11,00	3´395,70	
498 NP06a 28/06/2026	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari quivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, fo ... accia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. Dato in opera completo, funzionante. SOMMANO a corpo	4	224	0,900		43´389,50	39´050,55	
499 NP06b 28/06/2026	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari equivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, f ... rfaccia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.Dato in opera completo, funzionante SOMMANO a corpo	4	224	0,900		11´910,32	10´719,29	
500 NP.dis 28/06/2026	sistemazione con misto sotto rampa disabili SOMMANO a corpo	4	224	1,000		650,00	650,00	
501 NP06a 28/06/2026	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari quivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, fo ... accia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte. Dato in opera completo, funzionante. SOMMANO a corpo	4	224	0,100		43´389,50	4´338,95	
502 NP06b 28/06/2026	Fornitura in opera di ascensore azionamento elettrico Mrl automatico, prod. AMCA ELEVATORI (o similari equivalenti),portata 750kg, capienza 10 persone, corsa 12mt, testata 3.5mt, f ... rfaccia GSM, compreso ogni onere e magistero per completare l'opera a regola d'arte.Dato in opera completo, funzionante SOMMANO a corpo	4	224	0,100		11´910,32	1´191,03	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						62´330,84	
	TOTALE euro						707´772,31	

DISMA s.r.l.
Via E. Rechia n.6
00183- Roma
Cod.Fisc./P.Iva: 09250581007
Firma con riserva - 31/07/26

	A RIPORTARE						707´772,31	704´233,45